Dossiê da emenda Pix 202442710010

Plano de ação 09032024-065558 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 114.300,00, 23% do valor repassado (R$ 490.000,00). Alertas: A6 - Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) associada ao recurso; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Hamilton Mourão
Beneficiário	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO (RS)
Município / IBGE	Nicolau Vergueiro / 4312674
População (IBGE)	1982
Valor previsto	R$ 490.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 490.000,00
Valor repassado	R$ 490.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Construção de Quadra poliesportiva coberta e salão comunitário com área total de 2.191,04 m²

Alertas (indícios para apuração)

A6 - Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) associada ao recurso

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442710010 de Hamilton Mourão

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 490.000,00: 2024OB003726

2025-02-03 Contrato - R$ 114.300,00: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E SALÃO COMUNITÁRIO, ESTA POSSUINDO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2.191,04M², INICIADA EM 17/07

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1167184,25,77900&cs=1g1HJL7doX9kK2JsV98Ejcv_NOsw

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-02-03 - R$ 114.300,00 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E SALÃO COMUNITÁRIO, ESTA POSSUINDO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2.191,04M², INICIADA EM 17/07/2024 E COM FINALIZAÇÃO PREVISTA PARA 17/01/2026.

Análise: O documento refere-se à mesma obra declarada na emenda (quadra poliesportiva coberta e salão comunitário, área total de 2.191,04 m²), o que indica correspondência de meta. Contudo, o objeto do contrato é a contratação de empresa para acompanhamento e fiscalização da execução da obra, e não a própria execução. O valor de R$ 114.300,00 corresponde a cerca de 23% do valor repassado de R$ 490.000,00, o que é plausível para serviço de fiscalização, mas não é possível confirmar a vinculação direta dos recursos da emenda a este contrato apenas com o texto recebido. Não foi identificado CNPJ do fornecedor no documento. Não há evidência de irregularidade nas fontes consultadas; trata-se de um indício de correspondência que requer verificação complementar.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1167184,25,77900&cs=1g1HJL7doX9kK2JsV98Ejcv_NOsw

[pncp_contrato] 2025-02-06 - R$ 114.300,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E SALÃO COMUNITÁRIO, ESTA POSSUINDO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2.191,04M², INICIADA EM 17/07/2024 E COM FINALIZAÇÃO PREVISTA PARA 17/01/2026.

Fornecedor: AMAZONSUL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (04128011000102)

Análise: O documento refere-se à obra da quadra poliesportiva coberta e salão comunitário com a mesma área total (2.191,04 m²) declarada na emenda, o que indica relação com o objeto. Porém, o ato é um contrato de acompanhamento e fiscalização da execução da obra, e não de construção em si. O valor do documento (R$ 114.300,00) corresponde a cerca de 23% do valor repassado (R$ 490.000,00), e o documento não informa a origem dos recursos. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja custeado pela emenda, o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto. Confiança baixa por se tratar de serviço de fiscalização com valor distinto.
https://pncp.gov.br/app/contratos/92411974000186/2025/4

[tce_contrato] 2026-05-29 - R$ 62.357,94 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRA DIRETAMENTE PELA COPREL OU POR SEU TERCEIRO LEGALMENTE HABILITADO E AUTORIZADO,NA CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, DENOMINADO DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E SALÃO COMUNITÁRIO VINTE E CINCO DE JULHO DE NICOLAU VERGUEIRO, CUJO IMÓVEL ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E NECESSITA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA SEU FUNCIONAMENTO. A OBRA DE ELETRIFICAÇÃO SERÁ EXECUTADA CONFORME PROJETO ELÉTRICO DA COPREL Nº2026-66295.

Análise: O documento trata de obra de eletrificação (energia elétrica trifásica) de um ginásio municipal e salão comunitário que está em fase final de construção, com valor de 62357.94 e modalidade de inexigibilidade. O objeto da emenda é a construção de quadra poliesportiva coberta e salão comunitário, com valor repassado de 490000.00. Há semelhança de local e tipo de equipamento, mas o objeto contratado é de eletrificação e não de construção, e o valor do documento não corresponde ao valor repassado. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato integre a execução da emenda. O documento não deve contar como evidência de correspondência.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1333613,25,77900&cs=1wXCD1X0498uBmhYnyCAM4F7V0AU

[pncp_contrato] 2026-06-01 - R$ 62.357,94 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRA DIRETAMENTE PELA COPREL OU POR SEU TERCEIRO LEGALMENTE HABILITADO E AUTORIZADO,NA CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO, DENOMINADO DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E SALÃO COMUNITÁRIO VINTE E CINCO DE JULHO DE NICOLAU VERGUEIRO, CUJO IMÓVEL ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO E NECESSITA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA PARA SEU FUNCIONAMENTO. A OBRA DE ELETRIFICAÇÃO SERÁ EXECUTADA CONFORME PROJETO ELÉTRICO DA COPREL Nº2026-66295.

Fornecedor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA (90660754000160)

Análise: O documento trata de obra de eletrificação trifásica (energia elétrica) em ginásio e salão comunitário já em fase final de construção, enquanto o objeto declarado da emenda é a construção de quadra poliesportiva coberta e salão comunitário com 2.191,04 m². A natureza do serviço (eletrificação de edificação já em construção) não corresponde à construção descrita na emenda, e o valor do documento (R$ 62.357,94) é muito inferior ao valor repassado (R$ 490.000,00). Não há elementos no texto que vinculem diretamente o documento ao recurso da emenda. Indício de descompasso entre objeto e valor; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. Confiança baixa, portanto o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/92411974000186/2026/75

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65558/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65558/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65558/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442710010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.