# Dossiê da emenda Pix 202442710010

Plano de ação 09032024-065572 - gerado em 24/11/2026

## AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 873 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Hamilton Mourão |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA (RS) |
| **Município / IBGE** | Santo Antônio do Palma / 4317558 |
| **População (IBGE)** | 2134 |
| **Valor previsto** | R$ 490.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 490.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 490.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2024-07-03 |
| **Objeto declarado** | Pavimentação Asfáltica na Comunidade de Santa Terezinha, perimetro rural do Municipio. A fim de favorecer a Agricultura Familiar, facilitando o escoamento da produção local. |

## Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

## Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442710010 de Hamilton Mourão

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 490.000,00: 2024OB003722

## Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-09-09 - R$ 149.273,46 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS JUNTO AO GINÁSIO ESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS.

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação asfáltica na Comunidade de Santa Terezinha (zona rural), enquanto o contrato trata de construção de banheiros junto ao ginásio esportivo de Santa Terezinha. O valor do contrato (R$ 149.273,46) também difere do valor repassado (R$ 490.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato se refira ao mesmo objeto ou meta da emenda. O documento não identifica o CNPJ do fornecedor.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1129200,25,80200&cs=1dZzOAgTpOqD_Y4u0CVMQhARmsIE

[pncp_contrato] 2025-08-13 - R$ 405.899,80 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (20173460000129)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação asfáltica na Comunidade de Santa Terezinha, enquanto o contrato trata de reforma e modernização de quadra de esportes coberta na mesma comunidade. O valor do contrato (405.899,80) difere do valor repassado (490.000,00). Não há menção a pavimentação no documento. Sem evidência de vinculação entre o contrato e o recurso da emenda nas fontes consultadas; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92412832000133/2025/80

[tce_contrato] 2026-09-15 - R$ 562.481,09 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de pavimentação asfáltica na Comunidade de Santa Terezinha, perímetro rural, enquanto o documento trata de pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Santo Antônio do Palma. O valor do documento (R$ 562.481,09) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 490.000,00). Não há menção a Santa Terezinha nem à zona rural no documento. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência nesta análise.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1376201,25,80200&cs=1trJENpuw6OVHSJarZEJ0njjiwL4

[pncp_contrato] 2026-09-18 - R$ 562.481,09 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA

Fornecedor: BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (25534742000128)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Há semelhança de tipo de obra (pavimentação asfáltica), mas o documento trata de vias urbanas do Município de Santo Antônio do Palma, enquanto a emenda declara pavimentação na Comunidade de Santa Terezinha, em perímetro rural. O valor do contrato (R$ 562.481,09) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 490.000,00). Não há indício de irregularidade apenas com esta comparação; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92412832000133/2026/67

[tce_contrato] 2025-07-15 - R$ 405.899,80 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação asfáltica na Comunidade de Santa Terezinha (perímetro rural), enquanto o contrato encontrado trata de reforma e modernização de quadra de esportes coberta na mesma comunidade. Os objetos não coincidem e o valor do documento (405.899,80) difere do valor repassado (490.000,00). Não há evidência nas fontes consultadas de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1224098,25,80200&cs=1zMPKh4y3JrvqOmaicGFqbf2c3k0

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65572/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65572/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/65572/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442710010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.