Dossiê da emenda Pix 202439600001

Plano de ação 09032024-066559 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 85%; contratos somam 104% do repassado). Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 149% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Dr. Frederico
Beneficiário	MUNICIPIO DE PRADOS (MG)
Município / IBGE	Prados / 3152709
População (IBGE)	9409
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO NAESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE RUA JACOB GOULART E COMUNIDADE DO CARASSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439600001 de Dr. Frederico

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB008608

2025-07-30 Contrato - R$ 521.500,00: Contratação de uma empresa especializada para execução de obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto do tipo bloquete sextavado na estrada vicinal conhecida como Estrada da Taipa, que
https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2025/60

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-08-04 - R$ 521.500,00 - confiança 85% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de uma empresa especializada para execução de obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto do tipo bloquete sextavado na estrada vicinal conhecida como Estrada da Taipa, que liga a Rua Jacob Goulart à Comunidade do Carassa, no município de Prados/MG, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: PANTALEAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (04167498000132)

Análise: O objeto do contrato é pavimentação com blocos intertravados de concreto sextavado ligando a Rua Jacob Goulart à Comunidade do Carassa, mesmo trecho e tipo de obra declarados na emenda. O valor do documento (R$ 521.500,00) é próximo ao valor repassado (R$ 500.000,00), com diferença de R$ 21.500,00 que não é explicada no texto recebido. Não foi encontrado CNPJ do fornecedor no documento. Não há evidência de irregularidade; a análise se limita às fontes consultadas.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2025/60

[pncp_contrato] 2026-03-24 - R$ 148.227,27 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de uma empresa para execução da obra de pavimentação com bloco sextavado, 25x25 espessura de 8cm, na Rua Subida do Sol, em terreno localizado na Principal São Bento, Vitoriano Veloso (Bichinho), sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: LOREDO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (11790782000126)

Análise: O documento trata de pavimentação com bloco sextavado, tipo de obra semelhante ao objeto da emenda, porém em outro logradouro (Rua Subida do Sol, Bichinho) e não cita a Estrada de ligação entre a Rua Jacob Goulart e a Comunidade do Carassa. O valor do contrato (R$ 148.227,27) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00) e não há indicação de que se trate de parcela do mesmo recurso. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vínculo entre este contrato e a emenda; a confiança baixa indica que o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2026/24

[pncp_contrato] 2026-10-26 - R$ 439.000,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

ContrataÃ§Ã£o de empresa especializada para execuÃ§Ã£o de obra de pavimentaÃ§Ã£o com blocos sextavados intertravados de 25x25x8 na Rua 15 de Novembro, localizada no bairro Atalaia em Prados/MG, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mÃ£o de obra, equipamentos e demais insumos necessÃ¡rios, conforme serÃ¡ discriminado no Termo de ReferÃªncia.

Fornecedor: MAXBLOC INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA (54185458000191)

Análise: O documento trata de pavimentação com blocos sextavados intertravados, tipo de obra semelhante ao objeto declarado da emenda, e o valor do contrato (R$ 439.000,00) é inferior ao valor repassado (R$ 500.000,00). Porém, o local não coincide: a emenda indica a estrada de ligação entre a Rua Jacob Goulart e a Comunidade do Carassa, em zona urbana, enquanto o contrato indica a Rua 15 de Novembro, bairro Atalaia, em Prados/MG. Não há no texto recebido elemento que vincule a Rua 15 de Novembro ao objeto da emenda. Por isso, não há evidência suficiente nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a confiança é baixa e o documento não deve ser considerado como evidência. Trata-se apenas de um indício de semelhança de objeto, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2026/59

[pncp_contrato] 2025-11-26 - R$ 144.986,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de uma empresa para execução da obra de pavimentação com bloco sextavado, 25x25 espessura de 8cm, na Rua Subida do Sol, em terreno localizado na Principal São Bento, Vitoriano Veloso (Bichinho), sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor: IMPÉRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA (31990940000107)

Análise: O documento e a emenda tratam de pavimentação com bloco sextavado de concreto, mas o local não coincide: a emenda cita a estrada de ligação entre a Rua Jacob Goulart e a Comunidade do Caras??, em zona urbana, e o documento cita a Rua Subida do Sol, em Bichinho. O valor do contrato (R$ 144.986,00) também é bem inferior ao valor repassado (R$ 500.000,00), sem informação no documento que explique a diferença. Não há evidência suficiente, nas fontes consultadas, de que o contrato se refira ao mesmo objeto ou meta da emenda; a confiança baixa indica que este documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2025/76

[pncp_contrato] 2026-03-09 - R$ 646.500,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de uma empresa especializada para remoção manual dos pisos existentes e execução da obra de pavimentação com piso intertravado, de 16 faces 22x11 espessura de 10 cm e pavimentação em concreto armado, das ruas Cel. José Manoel, Rua Cap. Manoel Dias de Oliveira, Rua Cel. João Luís, Rua Antônio Américo da Costa e trechos das Ruas Antônio Patrício de Assis e Luís Campos de Melo, localizadas no Centro de Prados, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme discriminado no Termo de Refe

Fornecedor: JLJ LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA (40376938000125)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o objeto da emenda (calçamento em bloco sextavado de concreto na estrada de ligação entre Rua Jacob Goulart e Comunidade do Carassa, zona urbana) e o contrato, que trata de ruas diferentes no Centro de Prados e usa piso intertravado de 16 faces 22x11. Os tipos de bloco diferem (sextavado versus 16 faces) e os logradouros não coincidem. O valor do contrato (R$ 646.500,00) difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18557538000167/2026/8

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66559/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66559/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66559/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439600001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.