Dossiê da emenda Pix 202444860001

Plano de ação 09032024-066976 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 90%; contratos somam 96% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Thiago Flores
Beneficiário	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO (RO)
Município / IBGE	Alto Paraíso / 1100403
População (IBGE)	17471
Valor previsto	R$ 1.700.055,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.700.055,00
Valor repassado	R$ 1.700.055,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO/RO

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444860001 de Thiago Flores

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.700.055,00: 2024OB005118

2025-07-11 Contrato - R$ 1.629.900,00: CONTRATO Nº 028/PMAP/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DOS ANEXOS DO PR

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2025/26

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-07-15 - R$ 1.629.900,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATO Nº 028/PMAP/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DOS ANEXOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3307/2024/SEMED - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025.

Fornecedor: F.A. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (35824843000197)

Análise: O objeto do contrato (construção da creche Proinfância Criança Feliz) coincide com o objeto declarado da emenda Pix. O valor do contrato (R$ 1.629.900,00) é inferior ao valor repassado (R$ 1.700.055,00), o que é compatível com a execução do objeto; a diferença de R$ 70.155,00 não é explicada no documento e não constitui, por si só, evidência de irregularidade. O documento não informa município explicitamente, mas o contrato é de prefeitura (PMAP), coerente com Alto Paraíso/RO. CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2025/26

[pncp_contrato] 2024-10-15 - R$ 374.984,88 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA NO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL no município de Alto Paraíso/RO.

Fornecedor: LANG CONSTRUTORA LTDA (13226140000124)

Análise: O objeto do documento (construção de uma capela em cemitério municipal) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção de uma creche municipal, Proinfância/Criança Feliz). O valor do documento (R$ 374.984,88) também é bem inferior ao valor repassado (R$ 1.700.055,00). Há indício de que o documento não se refere ao uso do recurso da emenda, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que exista vínculo entre este contrato e a emenda Pix.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2024/27

[pncp_contrato] 2025-08-18 - R$ 1.895.300,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO Nº 032/PJM/2025 - CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, COM 534,01 METROS QUADRADOS, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO.

Fornecedor: F.A. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (35824843000197)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é a construção de uma creche (Proinfância/Criança Feliz), enquanto o contrato citado refere-se à construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no mesmo município. O valor do contrato (R$ 1.895.300,00) também difere do valor repassado na emenda (R$ 1.700.055,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; a correspondência não deve ser considerada comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2025/30

[pncp_contrato] 2024-11-13 - R$ 294.800,00 - confiança 15% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social no Município de Alto Paraíso/RO

Fornecedor: 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (18511491000109)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda é a construção de uma creche (Proinfância/Criança Feliz), enquanto o contrato trata de construção de um centro de reabilitação, vinculado à Secretaria de Trabalho e Assistência Social. O valor do contrato (R$ 294.800,00) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 1.700.055,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda. Confiança baixa: o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2024/32

[pncp_contrato] 2025-02-18 - R$ 294.800,00 - confiança 15% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social no Município de Alto Paraíso/RO

Fornecedor: 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (18511491000109)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda é a construção de uma creche (Proinfância/Criança Feliz), enquanto o contrato trata de construção de um centro de reabilitação, vinculado à Secretaria de Trabalho e Assistência Social. O valor do contrato (R$ 294.800,00) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 1.700.055,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda. Confiança baixa: o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63762025000142/2024/35

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66976/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66976/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66976/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444860001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.