Dossiê da emenda Pix 202440880007

Plano de ação 09032024-067495 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 1.667.545,78 empenhados com recursos de emendas Pix (168% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Veneziano Vital do Rêgo
Beneficiário	MUNICIPIO DE LOGRADOURO (PB)
Município / IBGE	Logradouro / 2508554
População (IBGE)	5166
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Pavimentação em vias urbanas Pavimentação em diversas comunidades da zona rural Canteiros

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440880007 de Veneziano Vital do Rêgo

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB003028

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-17 - R$ 525.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para execução das obras de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO SÍTIO GIRAU, EM LOGRADOURO - PB.

Análise: Há sobreposição parcial: o documento trata de pavimentação, como o objeto da emenda, mas se refere a um único logradouro no Sítio Giraú, incluindo drenagem, e não menciona canteiros nem as vias urbanas e comunidades rurais declaradas. O valor (R$ 525.000,00) difere do repassado (R$ 500.000,00) em cerca de 5%, sem informação no documento que explique a diferença. Trata-se de procedimento licitatório (Concorrência Eletrônica), não de contrato executado. Com confiança abaixo de 0,6, o documento não deve ser tomado como evidência; não há evidência suficiente nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste objeto.

https://pncp.gov.br/app/editais/01612986000113/2026/7

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67495/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67495/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67495/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440880007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.