Dossiê da emenda Pix 202422100016

Plano de ação 09032024-069064 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.032.335,46 empenhados com recursos de emendas Pix (77% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Esperidião Amin
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU (SC)
Município / IBGE	São João do Itaperiú / 4216354
População (IBGE)	4920
Valor previsto	R$ 250.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 250.000,00
Valor repassado	R$ 250.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Pavimentação urbana na Rua Serafim Ronchi e calçada Bairro Santa Cruz - Estaca 0,00 até estaca 12,00

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202422100016 de Esperidião Amin

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 250.000,00: 2024OB006420

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-16 - R$ 42.742,70 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obras de drenagem pluvial da bacia de Santa Cruz, incluindo escavação mecanizada, implantação de tubulação de concreto, construção de poços de visita, caixas coletadoras e conexões galerias existentes. PROCESSO SCC 1090.2026

Fornecedor: GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (04915977000190)

Análise: O objeto declarado na emenda é pavimentação urbana na Rua Serafim Ronchi e calçada no Bairro Santa Cruz, com valor repassado de 250000.00. O contrato encontrado trata de drenagem pluvial da bacia de Santa Cruz, com valor de 42742.70. A natureza da obra (pavimentação versus drenagem pluvial) e o valor são distintos. Há apenas coincidência parcial de localidade (Santa Cruz), sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Isso constitui apenas um indício de não correspondência, não uma irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/95954442000183/2026/504

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69064/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69064/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69064/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202422100016

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.