Dossiê da emenda Pix 202430200016

Plano de ação 09032024-069459 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 90%; contratos somam 178% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Afonso Motta
Beneficiário	MUNICIPIO DE BOZANO (RS)
Município / IBGE	Bozano / 4302584
População (IBGE)	2195
Valor previsto	R$ 150.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 150.000,00
Valor repassado	R$ 150.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, junto à Comunidade de São Valentin, em zona rural do município de Bozano/RS, com área total de 3.600,00 m² de pavimentação.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202430200016 de Afonso Motta

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 150.000,00: 2024OB007399

2026-11-06 Contrato - R$ 133.280,40: Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bo
https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2026/65

2026-11-06 Contrato - R$ 133.280,40: Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bo
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395346,25,88024&cs=1eLLG1gtczkbKSbfty9bvKssZHXw

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 133.280,40 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 1.500,00 m2.

Fornecedor: TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA. (12481136000140)

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.74; valor equivale a 89% do repassado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2026/65

[tce_contrato] 2026-11-06 - R$ 133.280,40 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 1.500,00 m2.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.74; valor equivale a 89% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395346,25,88024&cs=1eLLG1gtczkbKSbfty9bvKssZHXw

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 73.122,32 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares da Estrada Vicinal da Linha 10, no sentido da BR 285 à Comunidade local, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 810,00 m2.

Fornecedor: TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA. (12481136000140)

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.59; valor equivale a 49% do repassado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2026/67

[tce_contrato] 2025-11-06 - R$ 228.849,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.86; valor equivale a 153% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1263235,25,88024&cs=1uRTSTLfQYgYFKaUPM0PfSclR6FE

[tce_contrato] 2026-11-06 - R$ 73.122,32 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares da Estrada Vicinal da Linha 10, no sentido da BR 285 à Comunidade local, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 810,00 m2.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.59; valor equivale a 49% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395348,25,88024&cs=1iKujDPNkEd9jeUvbhWfX8qcbI30

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202430200016

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.