Dossiê da emenda Pix 202443250003

Plano de ação 09032024-070528 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: o relatório de gestão final no Transferegov declara R$ 1.539.383,26 executados (385% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Cobalchini
Beneficiário	MUNICIPIO DE TIGRINHOS (SC)
Município / IBGE	Tigrinhos / 4217956
População (IBGE)	2589
Valor previsto	R$ 400.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 400.000,00
Valor repassado	R$ 400.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE E SINALIZAÇÃO NO ACESSO A LINHA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC, ETAPA 2 - TRECHOS IV, V, E VI - ÁREA TOTAL DE 4.707,15M². EM ANEXO MAPA DE LOCALIZAÇÃO, IDENTIFICANDO OS TRECHOS DA INTERVENÇÃO. A OBRA TOTAL CONTEMPLA PAVIMENTAÇÃO RURAL A PARTIR DA SC492, PRÓXIMO À ÁREA INDUSTRIAL, ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS COM MARAVILHA/SC. TRATA-SE DE UM ACESSO MUITO UTILIZADO PELO TRANSPORTE INTRA E INTERMUNICIPAL. A EXECUÇÃO DESSA IMPORTANTE OBRA VEM MELHORAR O DESLOCAMENTO DE PESSOAS E DE CARGAS, FAVORECENDO PRINCIPALMENTE O ESCOAMENTO PRODUTIVO. A EXECUÇÃO DA ETAPA 2 (TRECHOS IV, V, E VI), CONTA COM ESSE RECURSO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SENDO EXECUTADA DE FORMA CONCOMITANTE COM A ETAPA 1 (TRECHOS I, II E III), EXECUTADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE TIGRINHOS.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443250003 de Cobalchini

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 400.000,00: 2024OB010789

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-03-25 - R$ 63.500,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA NOVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROJETO.

Fornecedor: TRES COQUEIROS COMERCIO & SERVICOS LTDA (46800661000100)

Análise: Indício de divergência de objeto: o documento trata de reforma e melhorias no salão comunitário da Linha Nova, enquanto a emenda declara

terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização no acesso à Linha Bela Vista (Etapa 2, Trechos IV, V e VI). Os municípios coincidem (Tigrinhos/SC), mas não há correspondência de objeto nem de meta, e o valor do documento (R$ 63.500,00) difere do valor repassado (R$ 400.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato integre a execução da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01566620000155/2025/45

[pncp_contrato] 2025-04-15 - R$ 154.200,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - TRECHO I, CONFORME PROJETO.

Fornecedor: ALDREI JOSE SERRAGLIO LTDA (19478158000108)

Análise: O documento não corresponde ao objeto declarado da emenda. A emenda trata de acesso à Linha Bela Vista, Etapa 2, Trechos IV, V e VI, com pavimentação asfáltica sobre base, e valor repassado de R$ 400.000,00. O documento refere-se à Linha Boa Esperança, Trecho I, com calçamento, e valor de R$ 154.200,00. Não há coincidência de localidade, trecho, tipo de serviço nem valor. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; a diferença observada é um indício que pede verificação, não uma conclusão.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01566620000155/2025/58

[pncp_contrato] 2025-08-04 - R$ 69.720,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia, visando atender às demandas de infraestrutura em vias rurais e urbanas do Município de Tigrinhos - SC.

Fornecedor: GEOTERRA SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA (21964560000136)

Análise: O documento trata de contratação para elaboração de projetos de engenharia, enquanto o objeto declarado da emenda é a execução de obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização na Etapa 2 (Trechos IV, V e VI) da Linha Bela Vista. A natureza do serviço (projeto versus execução de obra) e o valor (R$ 69.720,00 contra R$ 400.000,00 repassados) não coincidem, e o documento não menciona a Linha Bela Vista nem os trechos da intervenção. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01566620000155/2025/166

[pncp_contrato] 2025-09-12 - R$ 475.000,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA DULCE STIELER DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC, ÁREA TOTAL DE 1.573,10M², SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROJETO

Fornecedor: GAIA RODOVIAS LTDA (03257777000124)

Análise: Indício de divergência: o documento trata de pavimentação na Rua Dulce Stieler, com área de 1.573,10M², enquanto a emenda declara acesso à Linha Bela Vista (Etapa 2, Trechos IV, V e VI), com área de 4.707,15M². O valor do contrato (R$ 475.000,00) também difere do valor repassado (R$ 400.000,00), sem que o texto apresente vínculo explícito com a emenda. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01566620000155/2025/183

[pncp_contrato] 2025-11-18 - R$ 228.000,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO EM ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC

Fornecedor: MODELMAQ TERRAPLENAGENS E SERVICOS LTDA (08968958000182)

Análise: O documento trata de terraplenagem para edificação comercial/industrial, enquanto o objeto da emenda é terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização de acesso rural (Linha Bela Vista, Etapa 2, Trechos IV, V e VI). A finalidade declarada difere e não há menção a acesso viário, drenagem ou pavimentação no documento. O valor (R$ 228.000,00) também não coincide com o repassado (R$ 400.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01566620000155/2025/228

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70528/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70528/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70528/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443250003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.