Dossiê da emenda Pix 202426010010

Plano de ação 09032024-071283 - gerado em 25/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 712 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, Querido Diário). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 20% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 43% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Márcio Marinho
Beneficiário	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA (BA)
Município / IBGE	Acajutiba / 2900306
População (IBGE)	14187
Valor previsto	R$ 435.792,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 435.792,00
Valor repassado	R$ 435.792,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda Pix nº 202426010010 (2024) é de autoria do parlamentar Márcio Marinho. O beneficiário e executor é o Município de Acajutiba (BA). O objeto declarado é "Drenagem superficial de ruas", com R$ 435.792,00 previstos, todos em investimento e sem custeio. O valor total foi repassado em uma ordem bancária, a 2024OB006652, de 12/12/2024. Fontes: [dados básicos](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/dados-basicos), [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/plano-trabalho) e [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202426010010).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. O relatório de gestão parcial, registrado em 30/06/2026, declara R$ 87.966,69 executados, cerca de 20% do repassado. Declara também R$ 347.825,31 pendentes ([relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/relatorio-gestao)). Esse número é uma declaração do próprio ente, e não encontrei documento que o confirme. A contabilidade municipal (SICONFI) indica que 43% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 foram empenhadas. Esse percentual é do conjunto das emendas do ente, não só desta. Não localizei contrato ou contratação compatível no PNCP nem no Querido Diário. Uma busca complementar por "drenagem" nos documentos coletados do ente também não retornou resultado.

3. Alertas e pontos a conferir. O sistema registrou o alerta A1: pagamento há 712 dias sem contrato ou contratação nas fontes que cobrem o ente. Isso é um indício para apuração, não uma conclusão. A ficha não traz sinal contrário à execução, como relatório final ou dado contábil divergente. Convém conferir:
- se há licitação, dispensa ou contrato para a drenagem, inclusive em portais próprios do município ou em diário oficial não coberto pelas fontes;
- a que se refere o valor de R$ 87.966,69 declarado como executado, pedindo ao ente notas de empenho, medições e documentos da obra;
- se há vínculo entre esta emenda e outras emendas do município com o mesmo objeto, "Drenagem superficial de ruas": 202441790004 (R$ 500.000,00) e 202432390006 (R$ 200.000,00). O objeto repetido pode dificultar associar contratos a cada emenda.

4. Limitações. A ausência de evidência não indica, por si só, irregularidade. O contrato pode existir e não ter sido publicado ou indexado nas fontes consultadas (PNCP, Querido Diário). Os percentuais de execução vêm de declaração do ente e de dados contábeis agregados, e não de vistoria ou de documentos da obra. As classificações do sistema são automáticas e precisam de conferência humana. Esta análise reflete apenas os dados disponíveis na data da consulta.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202426010010 de Márcio Marinho

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 435.792,00: 2024OB006652

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71283/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202426010010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.