Dossiê da emenda Pix 202427540001

Plano de ação 09032024-071376 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 300.000,00 executados (100% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 160% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Diego Andrade
Beneficiário	MUNICIPIO DE LUMINARIAS (MG)
Município / IBGE	Luminárias / 3138708
População (IBGE)	5756
Valor previsto	R$ 300.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 300.000,00
Valor repassado	R$ 300.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Obra de pavimentação asfáltica na rua Antônio Dinamarco - via pública localizada dentro do perímetro urbano do município de Luminárias-MG.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202427540001 de Diego Andrade

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-01-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 300.000,00: 2024OB000917

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-30 - R$ 564.951,62 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada, em engenharia, para execução de obra para realização de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada Rural Paulo Freitas - Estrada Municipal Vicinal de acesso a comunidade Ribeirãozinho, s/n, Zona Rural em Luminárias - MG

Fornecedor: ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA (44728664000147)

Análise: Há indício de não correspondência entre o objeto declarado da emenda e o documento público. A emenda declara pavimentação asfáltica na rua Antônio Dinamarco, dentro do perímetro urbano de Luminárias-MG, com valor repassado de R$ 300.000,00. O documento trata de pavimentação em CBUQ na Estrada Rural Paulo Freitas, em zona rural, com valor de R$ 564.951,62. Logradouro, localização (urbana x rural) e valor divergem. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. O CNPJ do fornecedor não consta do trecho recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18244301000126/2026/1

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71376/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71376/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71376/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202427540001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes

consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.