Dossiê da emenda Pix 202428630001

Plano de ação 09032024-071685 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 238% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Giovani Cherini
Beneficiário	MUNICIPIO DE ARAMBARE (RS)
Município / IBGE	Arambaré / 4300851
População (IBGE)	4215
Valor previsto	R$ 300.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 300.000,00
Valor repassado	R$ 300.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE, BAIRRO CENTRO, ARAMBARÉ/RS, conforme especificações técnicas constantes no anexo I do Edital de Concorrência nº. 6/2024.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202428630001 de Giovani Cherini

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 300.000,00: 2024OB001191

2024-09-18 Contrato - R$ 430.000,00: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE, BAIRRO CENTRO, ARAMBARÉ/RS

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1131286,25,73600&cs=1WAkMQYqDe1zyNeCl63pWDMoGoCU

2024-11-18 Contrato - R$ 283.000,00: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE, BAIRRO CENTRO, ARAMBARÉ/RS, (1ª ETAPA)

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1147970,25,73600&cs=1UTWtG2fH9GPThd8oXLwLJ0ZtDJs

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-09-18 - R$ 430.000,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE, BAIRRO CENTRO, ARAMBARÉ/RS

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.79; valor equivale a 143% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1131286,25,73600&cs=1WAkMQYqDe1zyNeCl63pWDMoGoCU

[tce_contrato] 2024-11-18 - R$ 283.000,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE, BAIRRO CENTRO, ARAMBARÉ/RS, (1ª ETAPA)

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.76; valor equivale a 94% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1147970,25,73600&cs=1UTWtG2fH9GPThd8oXLwLJ0ZtDJs

[tce_contrato] 2026-01-27 - R$ 295.000,00 - confiança 57% (não conta como evidência; método: heuristica)

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA CARLOS BOHNE, Nº 720 - QUADRA Nº 17 LOTE S Nº

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.32; valor equivale a 98% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1287431,25,73600&cs=1aAyJTofTv_h2mqHRCbsV1NHPajY

[tce_contrato] 2025-10-17 - R$ 112.000,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM TRECHO DA RUA CARLOS BOHNE

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.41; valor equivale a 37% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1281830,25,73600&cs=1rIGOTdLs-bbHqhoQkmxyZGNfRDM

[tce_contrato] 2024-11-12 - R$ 186.000,00 - confiança 36% (não conta como evidência; método: heuristica)

Aquisiçao de terreno destinado ao atendimento das necessidades institucionais da Secretaria de Educação do Município de Arambare

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.16; valor equivale a 62% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1156651,25,73600&cs=1gHhmIGPZjdn5ajadNPe2FwalrbY

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71685/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71685/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71685/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202428630001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.