# Dossiê da emenda Pix 202428630001

Plano de ação 09032024-2-071695 - gerado em 23/11/2026

**VERDE - Execução com evidência**

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 70%; contratos somam 214% do repassado). Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Giovani Cherini |
| **Beneficiário** | REDENTORA (RS) |
| **Município / IBGE** | Redentora / 4315404 |
| **População (IBGE)** | 9931 |
| **Valor previsto** | R$ 500.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 500.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 500.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2024-06-25 |
| **Objeto declarado** | Pavimentação com Pedras Irregulares /Perímetro Urbano |

## Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

## Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202428630001 de Giovani Cherini

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB000228

2025-01-08 Contrato - R$ 255.278,04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA PARA SÃO PIO X, COM ÁREA DE 2.880,00M²
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1160587,25,55400&cs=159kZe54P_NqWIzbkoMyxYXLQz20

2026-06-22 Contrato - R$ 393.152,73: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENTORA/RS, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032025-07893
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1344231,25,55400&cs=1-JlZEGaSn6sBZHxhYNhE3oB-DkQ

2026-06-22 Contrato - R$ 422.153,21: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENTO-RA/RS, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032026-0914
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1344232,25,55400&cs=1AgnIvK4YVX6V-JM2sEcc7Vin7_A

## Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-01-08 - R$ 255.278,04 - confiança 70% (conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA PARA SÃO PIO X, COM ÁREA DE 2.880,00M²

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.45; valor equivale a 51% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1160587,25,55400&cs=159kZe54P_NqWIzbkoMyxYXLQz20

[tce_contrato] 2026-06-22 - R$ 393.152,73 - confiança 68% (conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENTORA/RS, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032025-078936.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.43; valor equivale a 79% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1344231,25,55400&cs=1-JlZEGaSn6sBZHxhYNhE3oB-DkQ

[tce_contrato] 2026-06-22 - R$ 422.153,21 - confiança 68% (conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENTO-RA/RS, CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032026-091463.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.43; valor equivale a 84% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1344232,25,55400&cs=1AgnIvK4YVX6V-JM2sEcc7Vin7_A

[tce_contrato] 2025-12-16 - R$ 187.000,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA CAPITÃO DAÍNDO - PERÍMETRO URBANO, MUNICÍPIO DE REDENTO-RA/RS (Plano de Ação n° 09032024-2-071695/2024)

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.58; valor equivale a 37% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1279281,25,55400&cs=1N8hNzo6BxhoGcGv6sEPLOF1zn9k

[tce_contrato] 2026-04-07 - R$ 769.805,11 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.35; valor equivale a 154% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1313701,25,55400&cs=1R8OoMZBZ4qa5sE22EOR2znPrFD0

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71695/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71695/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71695/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202428630001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.