Dossiê da emenda Pix 202428670004

Plano de ação 09032024-071715 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 148% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Marcon
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR (RS)
Município / IBGE	Santa Vitória do Palmar / 4317301
População (IBGE)	31965
Valor previsto	R$ 150.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 150.000,00
Valor repassado	R$ 150.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Quadra poliesportiva na EMEF Oscar Machado

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202428670004 de Marcon

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 150.000,00: 2024OB007169

2026-06-26 Contrato - R$ 138.996,40: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA OSCAR MACHADO
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1347824,25,57300&cs=1EBpoMrPgx8OJtnGzaoj3Ld1NlQ8

2026-08-21 Contrato - R$ 83.603,00: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF CASTELO BRANCO
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1369262,25,57300&cs=1OTydIHr7nHJQdgdJWeo7WtWpEQg

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-06-26 - R$ 138.996,40 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA OSCAR MACHADO

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.74; valor equivale a 93% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1347824,25,57300&cs=1EBpoMrPgx8OJtnGzaoj3Ld1NlQ8

[tce_contrato] 2026-08-21 - R$ 83.603,00 - confiança 71% (conta como evidência; método: heuristica)

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF CASTELO BRANCO

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.46; valor equivale a 56% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1369262,25,57300&cs=1OTydIHr7nHJQdgdJWeo7WtWpEQg

[tce_contrato] 2025-06-04 - R$ 112.000,00 - confiança 28% (não conta como evidência; método: heuristica)

REFORMA EMEF GETULIO VARGAS

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.08; valor equivale a 75% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1208711,25,57300&cs=1uXoIX4dKBJK_N25tRLrODV23UJA

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71715/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71715/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71715/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202428670004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.