Dossiê da emenda Pix 202430670005

Plano de ação 09032024-2-071979 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 70%; contratos somam 155% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Carlos Gomes
Beneficiário	MUNICIPIO DE MONTENEGRO (RS)
Município / IBGE	Montenegro / 4312401
População (IBGE)	66353
Valor previsto	R$ 1.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.000.000,00
Valor repassado	R$ 1.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Construção de Skatepark no Parque Centenário

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202430670005 de Carlos Gomes

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.000.000,00: 2024OB000337

2025-03-06 Contrato - R$ 1.548.951,05: Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário
https://pncp.gov.br/app/contratos/90895905000160/2025/57

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-03-06 - R$ 1.548.951,05 - confiança 70% (conta como evidência; método: ia)

Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário

Fornecedor: M7 CONSTRUCOES LTDA - ME (12277915000128)

Análise: O objeto do documento ('Construção de Pista de Skate no Parque Centenário') corresponde ao objeto declarado da emenda ('Construção de Skatepark no Parque Centenário'), pois pista de skate e skatepark designam a mesma obra. O valor do documento (R$ 1.548.951,05) é superior ao valor repassado (R$ 1.000.000,00), diferença que é um indício a ser verificado; não há evidência nas fontes consultadas que explique a diferença, como outra fonte de recursos ou aditivo. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/90895905000160/2025/57

[tce_contrato] 2025-03-06 - R$ 1.548.951,05 - confiança 70% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa do ramo da construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para Construção de Pista de Skate no Parque Centenário

Análise: O objeto do documento corresponde ao objeto declarado da emenda: 'Pista de Skate' e 'Skatepark' designam a mesma obra no Parque Centenário. O valor não é coerente com o repasse: o contrato registra R$ 1.548.951,05, valor superior ao repassado de R$ 1.000.000,00. Não há, nas fontes consultadas, informação sobre fonte complementar de recursos que explique a diferença. Trata-se de indício a ser verificado, sem evidência de irregularidade. O documento não informa o CNPJ do fornecedor.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1182941,25,52300&cs=1ussDLVszeygWHyabscipKBhdArY

[tce_contrato] 2025-04-10 - R$ 994.990,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de uma empresa especializada para a construção de uma Pista de Corrida e Academia ao ar livre no Parque Centenário

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de Skatepark no Parque Centenário, enquanto o contrato encontrado trata de Pista de Corrida e Academia ao ar livre no mesmo parque. Há coincidência de local, mas o tipo de equipamento é diferente, o que indica divergência de objeto. O valor do contrato (R$ 994.990,00) é próximo ao valor repassado (R$ 1.000.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato execute os recursos da emenda. Recomenda-se verificar se há outro instrumento para o Skatepark. Este documento não deve ser considerado evidência de correspondência, dada a confiança abaixo de 0,6.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1191045,25,52300&cs=1IODXVU1ojuNe_FnaR4Fq8e9sqRU

[pncp_contrato] 2025-04-10 - R$ 994.990,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: ia)

Contratação de uma empresa especializada para a construção de uma Pista de Corrida e Academia ao ar livre no Parque Centenário

Fornecedor: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (51212348000183)

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de Skatepark no Parque Centenário, enquanto o documento trata de Pista de Corrida e Academia ao ar livre no mesmo parque. Há coincidência de local e valor próximo (R$ 994.990,00 frente a R$ 1.000.000,00), mas não há coincidência de objeto. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato se refira ao uso do recurso da emenda. Trata-se apenas de um indício que requer verificação adicional, e este documento não deve ser considerado evidência por causa da confiança baixa.

https://pncp.gov.br/app/contratos/90895905000160/2025/83

[tce_contrato] 2024-12-31 - R$ 344.900,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Construção do Espaço de Informações Turísticas e Deck no Parque Centenário.

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de Skatepark no Parque Centenário, enquanto o contrato encontrado trata da construção de Espaço de Informações Turísticas e Deck no mesmo parque. Os objetos não coincidem e o valor do contrato (R$ 344.900,00) difere do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Há apenas coincidência de local. Indício de descompasso entre objeto e valor; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Documento não deve ser considerado evidência de correspondência.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1161882,25,52300&cs=1_yHo2aLy2czxBl04ft4oaqcTxDY

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71979/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71979/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71979/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202430670005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.