Dossiê da emenda Pix 202430770001

Plano de ação 09032024-2-072042 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 142% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Covatti Filho
Beneficiário	MUNICIPIO DE GUAPORE (RS)
Município / IBGE	Guaporé / 4309407
População (IBGE)	26168
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO RURAL EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, TRECHO 04, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 230 METROS, COM ÁREA DE 1.656,00 M²

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202430770001 de Covatti Filho

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB000371

2024-09-25 Contrato - R$ 440.106,31: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, A PARTIR DO VIADUTO SOBRE A FERROVIA

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1133334,25,49300&cs=1XBNqytuaVlk8OBvqVLsLE8w4SY4

2024-10-02 Contrato - R$ 269.262,57: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, TRECHO 04, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXT

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1135541,25,49300&cs=1cvWfZdmXQLY4nlspdJbK4rM36hI

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-10-02 - R$ 269.262,57 - confiança 90% (conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, TRECHO 04, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 230 METROS, COM ÁREA DE 1.656,00 M², COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 202430770001 E RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.67; valor equivale a 54% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1135541,25,49300&cs=1cvWfZdmXQLY4nlspdJbK4rM36hI

[tce_contrato] 2024-09-25 - R$ 440.106,31 - confiança 68% (conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DA ESTRADA DA LINHA 5ª PINHEIRO MACHADO, A PARTIR DO VIADUTO SOBRE A FERROVIA EF 491, NO SENTIDO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 300 METROS, COM ÁREA DE 2.160,00 M², COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº945049/2023/MIDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.43; valor equivale a 88% do repassado.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1133334,25,49300&cs=1XBNqytuaVlk8OBvqVLsLE8w4SY4

[tce_contrato] 2024-06-11 - R$ 352.265,76 - confiança 46% (não conta como evidência; método: heuristica)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GENERAL OSÓRIO, PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS TERMIGNONI SENTIDO SUL, POR 325 METROS, COM ÁREA DE 2.325,38 M² E EXTENSÃO DE 325 M, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340730007, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.21; valor equivale a 70% do repassado.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1100970,25,49300&cs=1xjxGw-ePDF6x3iiQXZ6-hfNBUg4

[tce_contrato] 2024-09-30 - R$ 216.915,05 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LINHA 7ª SANTO ANTÔNIO, NUMA EXTENSÃO DE 146,70 M NO SENTIDO LESTE E 30,00 METROS NO SENTIDO NORTE, COM ÁREA TOTAL DE 1.239,19M², GUAPORÉ/RS, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº202341130006 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.27; valor equivale a 43% do repassado.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1135536,25,49300&cs=12LrxovunwgNP0hdyQ4zYx5Np5fY

[tce_contrato] 2024-10-01 - R$ 211.496,71 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA 20 DE NOVEMBRO, TRECHO A PARTIR DA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO SENTIDO OESTE POR 154,00 METROS, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, ÁREA DE 891,73m², COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº202430670005, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.22; valor equivale a 42% do repassado.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1135540,25,49300&cs=1gRw20XSh1oQyjvaSE6J5TCKDQTM

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72042/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72042/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72042/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202430770001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.