Dossiê da emenda Pix 202437130005

Plano de ação 09032024-072396 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 104% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 103% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas. Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução.

Dados da emenda

Parlamentar	Marcelo Álvaro Antônio
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTANA DO JACARE (MG)
Município / IBGE	Santana do Jacaré / 3158805
População (IBGE)	4228
Valor previsto	R$ 300.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 300.000,00
Valor repassado	R$ 300.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO E / OU RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO JACARÉ - MG.

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202437130005 de Marcelo Álvaro Antônio

2024-05-28 Contrato - R$ 311.170,28: Contratação de empresa para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Luiza Cândida Mota - Bairro Bela Vista, no município de Santana do Jacaré/MG, conforme Projeto Básico e Caderno Básico da
https://pncp.gov.br/app/contratos/17888116000101/2024/1

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 300.000,00: 2024OB001936

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-06-13 - R$ 311.170,28 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Luiza Cândida Mota - Bairro Bela Vista, no município de Santana do Jacaré/MG, conforme Projeto Básico e Caderno Básico da Obra.

Fornecedor: BV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA (22962470000179)

Análise: O objeto da emenda (pavimentação e/ou recapeamento de vias públicas no município de Santana do Jacaré/MG) é do mesmo tipo e município do contrato encontrado, que trata de obra de pavimentação asfáltica de uma via urbana no mesmo município. O valor do contrato (R$ 311.170,28) é próximo do valor repassado (R$ 300.000,00), com diferença de cerca de 3,7%, o que é compatível com a faixa de aditamento ou complementação de recursos próprios, sem prova disso no documento. Não há CNPJ do fornecedor nem indicação de que o contrato utilize recursos da emenda, portanto trata-se apenas de compatibilidade de objeto e valor, não de vinculação comprovada. Não foram identificados indícios de irregularidade nas fontes consultadas.

https://pncp.gov.br/app/contratos/17888116000101/2024/1

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72396/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72396/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72396/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202437130005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.