Dossiê da emenda Pix 202437180001

Plano de ação 09032024-2-072457 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 63%; contratos somam 155% do repassado). Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Márcio Biolchi
Beneficiário	MUNICIPIO DE SOLEDADE (RS)
Município / IBGE	Soledade / 4320800
População (IBGE)	30958
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Implantação de Chafariz na Praça Olmiro Ferreira Porto

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202437180001 de Márcio Biolchi

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB000524

2024-11-12 Contrato - R$ 155.000,00: REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 02, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIA
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1146548,25,60800&cs=12rNOyQaq8aGTIGjn9trTZ9jdsBM

2024-12-19 Contrato - R$ 155.000,00: REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 02, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIA
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1157101,25,60800&cs=1H5V4aPWl-qjadRw88sx3LLnmdf8

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-12-19 - R$ 155.000,00 - confiança 63% (conta como evidência; método: heuristica)

REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 02, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.38; valor equivale a 78% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1157101,25,60800&cs=1H5V4aPWl-qjadRw88sx3LLnmdf8

[tce_contrato] 2024-11-12 - R$ 155.000,00 - confiança 63% (conta como evidência; método: heuristica)

REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 02, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.38; valor equivale a 78% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1146548,25,60800&cs=12rNOyQaq8aGTIGjn9trTZ9jdsBM

[tce_contrato] 2024-10-17 - R$ 342.999,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 01, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.35; valor equivale a 171% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1142938,25,60800&cs=1OrfbWfOb4ATAIKgRfZdkl7efTNQ

[tce_contrato] 2024-11-12 - R$ 320.000,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

IMPLANTAÇÃO DE CHAFARIZ NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.71; valor equivale a 160% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1146549,25,60800&cs=1fYbGSiTJxK7WiY7_MaCa5b74BIo

[tce_contrato] 2025-12-22 - R$ 20.994,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

REFORMA DE PASSEIOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLMIRO FERREIRA PORTO ETAPA 02 - RENDIMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TUDO CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.36; valor equivale a 10% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1281544,25,60800&cs=1CNXii8GsFT7Ueutadjbdgjj QoTs

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72457/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72457/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72457/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202437180001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.