Dossiê da emenda Pix 202439320001

Plano de ação 09032024-072815 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 6.204.786,21 empenhados com recursos de emendas Pix (270% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Caroline de Toni
Beneficiário	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE (SC)
Município / IBGE	Herval d'Oeste / 4206702
População (IBGE)	22271
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Pavimentação Asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori - Bairro Nossa Senhora Aparecida, perfazendo área a ser pavimentada de 2.870,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439320001 de Caroline de Toni

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB002355

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-09-27 - R$ 43.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Guarda Corpo na Ponte Rio Barra Verde (Rua Itororó) perfazendo área á ser construída de 50 mts e Reforma e Acessibilidade da Escadaria Pública do Bairro Nossa Senhora Aparecida perfazendo área á ser construída de 126,30 m², contemplando o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Fornecedor: TETRIS CONSTRUCOES LTDA (40705610000105)

Análise: O documento público trata de guarda-corpo em ponte e de reforma e acessibilidade de escadaria, enquanto o objeto declarado da emenda é pavimentação asfáltica (C.A.U.Q.) de 2.870,00 m² da Rua Francisco Sartori, com drenagem, sinalização e meio-fio. Não há correspondência de objeto ou meta. O valor do documento (R$ 43.000,00) também é bem inferior ao valor repassado (R$ 200.000,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado. Trata-se apenas de um indício de incompatibilidade entre as fontes, a ser verificado por outros documentos.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82939430000138/2024/642

[pncp_contrato] 2024-09-27 - R$ 93.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Guarda Corpo na Ponte Rio Barra Verde (Rua Itororó) perfazendo área á ser construída de 50 mts e Reforma e Acessibilidade da Escadaria Pública do Bairro Nossa Senhora Aparecida perfazendo área á ser construída de 126,30 m², contemplando o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Fornecedor: TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (35183667000151)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda é pavimentação asfáltica (C.A.U.Q) da Rua Francisco Sartori, com 2.870,00 m², drenagem, sinalização e meio fio, enquanto o contrato trata de guarda-corpo na Ponte Rio Barra Verde e reforma/acessibilidade de escadaria pública, sem menção a pavimentação ou à Rua Francisco Sartori. O valor do contrato (R$ 93.000,00) também difere do valor repassado (R$ 200.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82939430000138/2024/643

[pncp_contrato] 2025-10-13 - R$ 199.308,23 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Recapeamento Asfáltica com C.B.U.Q da Rua 25 de Julho - Bairro Santo Antônio, perfazendo área a ser pavimentada de 869,58m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Fornecedor: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09223659000181)

Análise: O documento público trata de recapeamento asfáltico na Rua 25 de Julho, Bairro Santo Antônio, com área de 869,58 m². O objeto declarado na emenda é pavimentação asfáltica com C.A.U.Q na Rua Francisco Sartori, Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área de 2.870,00 m². Logradouro, bairro, tipo de serviço (pavimentação nova x recapeamento) e área não coincidem. O valor do contrato (R$ 199.308,23) é próximo do valor repassado (R$ 200.000,00), mas a proximidade de valores isoladamente não caracteriza correspondência de objeto. Há indício de que este contrato não corresponde ao uso do recurso da emenda; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso tenha sido aplicado na Rua Francisco Sartori. O documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado. O CNPJ do fornecedor não consta no documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82939430000138/2025/1110

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 194.591,72 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Repavimentação Asfáltico (Parte 01 - 376,41m²) e Pavimentação em Concreto (Parte 02-343,18m²), da Rua Senhor Bom Jesus - Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área total a ser executada de 719,59 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Fornecedor: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09223659000181)

Análise: O documento refere-se à Rua Senhor Bom Jesus, Bairro São Jorge, com área total de 719,59 m², enquanto o objeto declarado da emenda refere-se à Rua Francisco Sartori, Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área de 2.870,00 m². Local e metragem não coincidem, embora ambos mencionem drenagem, sinalização e meio fio. O valor do contrato (R$ 194.591,72) é próximo ao valor repassado (R$ 200.000,00), mas isso não basta para caracterizar correspondência. Há indício de que o contrato não se refere ao mesmo objeto da emenda; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso tenha sido aplicado na Rua Francisco Sartori. Não há CNPJ do fornecedor no documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82939430000138/2026/167

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 57.410,40 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação em Concreto da Rua Estevão Dacaz - Localizada no Bairro São Jorge, perfazendo área a ser pavimentada de 272,37m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra.

Fornecedor: RAI SERVICOS LTDA (13369386000155)

Análise: Indício de não correspondência: o documento trata de pavimentação em concreto da Rua Estevão Dacaz (Bairro São Jorge, 272,37 m²), enquanto a emenda declara pavimentação asfáltica com C.A.U.Q da Rua Francisco Sartori (Bairro Nossa Senhora Aparecida, 2.870,00 m²). Logradouro, bairro, área e tipo de pavimento diferem; o valor do contrato (R$ 57.410,40) também é bem inferior ao repassado (R$ 200.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82939430000138/2026/168

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72815/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72815/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72815/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439320001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.