Dossiê da emenda Pix 202439320001

Plano de ação 09032024-072841 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 229.463,53 executados (115% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 156% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Caroline de Toni
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA (SC)
Município / IBGE	Nova Itaberaba / 4211454
População (IBGE)	4696
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Obra de Urbanização, pavimentação Poliédrica, drenagem pluvial e Sinalização Viária na EMNI 028 - Linha Natal - SC

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439320001 de Caroline de Toni

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-04-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB008469

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-30 - R$ 119.500,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Pavimentação poliédrica na EMNI 037 - Linha Garibaldi com recurso SCC 1813/2025 - PORTARIA CONJUNTA 17/2025

Fornecedor: PAULO R DE SOUZA OBRAS (21112949000153)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda refere-se a urbanização, pavimentação poliédrica, drenagem pluvial e sinalização viária na EMNI 028 - Linha Natal (SC), com valor repassado de 200000.00. O documento público trata de pavimentação poliédrica na EMNI 037 - Linha Garibaldi, com valor de 119500.00. Divergem a localidade (EMNI 028 x EMNI 037), o escopo (o documento não menciona drenagem pluvial nem sinalização viária) e o valor. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda declarada. Não se afirma irregularidade; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/376

[pncp_contrato] 2026-05-05 - R$ 220.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Pavimentação poliédrica na EMNI 025 - Linha Alto Camboim com recurso Emenda Parlamentar Federal Nº 202339320001

Fornecedor: MAGUI TRANSPORTES LTDA (06865712000150)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto declarado da emenda (EMNI 028 - Linha Natal, com urbanização, pavimentação poliédrica, drenagem e sinalização) e o documento (EMNI 025 - Linha Alto Camboim, somente pavimentação poliédrica). A localidade e a via citadas não coincidem, e o valor do documento (R$ 220.000,00) difere do valor repassado declarado (R$ 200.000,00). O documento menciona a emenda parlamentar federal nº 202339320001, mas essa referência não identifica a emenda declarada. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o contrato à emenda; este resultado não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/391

[pncp_contrato] 2025-10-30 - R$ 358.000,12 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia necessários à execução de pavimentação rural poliédrica na EMNI 003 e EMNI 023 - Linha Bela Vista da Taquara, processo SCC 00005510/2025.

Fornecedor: MAGUI TRANSPORTES LTDA (06865712000150)

Análise: Indício de divergência: o documento trata de pavimentação rural poliédrica nas EMNI 003 e EMNI 023 (Linha Bela Vista da Taquara), enquanto a emenda declara obra na EMNI 028 (Linha Natal), com drenagem pluvial e sinalização viária, itens não mencionados no documento. O valor do contrato (358.000,12) é superior ao valor repassado (200.000,00), o que não é necessariamente incompatível, mas não permite concluir correspondência. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. Confiança baixa; o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2025/1177

[pncp_contrato] 2026-01-27 - R$ 93.435,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA NA EMNI 017 - LINHA BRASÍLIA - ZONA RURAL - NOVA ITABERABA - SC. Recursos de emenda vereadores

Fornecedor: ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA (12572403000194)

Análise: O documento público consultado não corresponde ao objeto declarado da emenda. A emenda declara obra na EMNI 028 - Linha Natal - SC (urbanização, pavimentação poliédrica, drenagem pluvial e sinalização viária) com valor repassado de R$ 200.000,00. O contrato encontrado trata de pavimentação rural poliédrica na EMNI 017 - Linha Brasília - Nova Itaberaba - SC, com valor de R$ 93.435,00. Há apenas coincidência parcial de tipo de serviço (pavimentação poliédrica); não há menção a drenagem pluvial, sinalização viária, Linha Natal ou EMNI 028 no texto. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja uso do recurso da emenda. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/47

[pncp_contrato] 2026-04-30 - R$ 193.500,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Pavimentação poliédrica na EMNI 007 - Linha Barra da Taquara com recurso de SCC 8245/2025 - PORTARIA CONJUNTA 37/2025

Fornecedor: PAULO R DE SOUZA OBRAS (21112949000153)

Análise: Há sobreposição parcial no tipo de serviço (pavimentação poliédrica), mas o documento indica outra via (EMNI 007 - Linha Barra da Taquara), enquanto a emenda refere-se à EMNI 028 - Linha Natal. O documento também não menciona drenagem pluvial, sinalização viária nem urbanização, e o valor (R$ 193.500,00) difere do repassado (R$ 200.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/375

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72841/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72841/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72841/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439320001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.