Dossiê da emenda Pix 202442090002

Plano de ação 09032024-073863 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 84% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 79% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 202% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Goetten
Beneficiário	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL (SC)
Município / IBGE	Jaraguá do Sul / 4208906
População (IBGE)	203204
Valor previsto	R$ 350.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 350.000,00
Valor repassado	R$ 350.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Pavimentação de trecho de 166,33 metros da Estrada Municipal JGS 506, localizada no perímetro rural.

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442090002 de Jorge Goetten

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 350.000,00: 2024OB003476

2025-10-03 Contrato - R$ 295.545,33: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvi
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102459000123/2025/1839

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-03 - R$ 295.545,33 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária, na Estrada Municipal JGS 506 - Sem Nome na localidade Santo Estêvão , com extensão total de 160,33 m (cento e sessenta virgula trinta e três metros), em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo (Termo de Referência) e Planilha Orçamentária/Quantitativa e demais dispositivos e anexos deste edital. SEI: 0206020000.0010

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA. (03620927000112)

Análise: O documento refere-se à mesma via (Estrada Municipal JGS 506) e ao mesmo tipo de intervenção (pavimentação). Há divergência de extensão: a emenda declara 166,33 m e o contrato indica 160,33 m, o que indica uma diferença a ser esclarecida, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O valor do contrato (R$ 295.545,33) é inferior ao valor repassado (R$ 350.000,00); a diferença não é explicada no trecho recebido. O campo de fornecedor (CNPJ) não consta no documento. O objeto declarado da emenda também repete a mesma frase, sem alterar o conteúdo.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102459000123/2025/1839

[pncp_contrato] 2026-03-27 - R$ 485.970,72 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para construção de ponte pré moldados em concreto armado, serviços preliminares, terraplenagem, pavimentação em piso intertravado, drenagem pluvial, obras complementares, na Estrada Municipal JGS 575 - Estrada Alberto Gnewuch na localidade Rio da Luz II, com extensão total de 12 m (doze metros), em conformidade com o

Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo (Termo de Referência) e Planilha Orçamentária/Quantitativa e demais dispositivos e anexos deste edital. SEI

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUCOES LTDA (29084108000191)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de pavimentação de 166,33 metros da Estrada Municipal JGS 506 (perímetro rural),

enquanto o contrato encontrado refere-se à Estrada Municipal JGS 575, com extensão de 12 metros e incluindo ponte, e valor de R$ 485.970,72, acima dos R$ 350.000,00 repassados. Não há no documento menção à JGS 506 nem ao trecho de 166,33 metros. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a correspondência não deve ser considerada comprovada. CNPJ do fornecedor não consta no texto.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102459000123/2026/590

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73863/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73863/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73863/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442090002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.