Dossiê da emenda Pix 202442760019

Plano de ação 09032024-074135 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 1.130.622,07 empenhados com recursos de emendas Pix (91% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Rogério Marinho
Beneficiário	MUNICIPIO DE PARAU (RN)
Município / IBGE	Paraú / 2408706
População (IBGE)	3642
Valor previsto	R$ 300.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 300.000,00
Valor repassado	R$ 300.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Meta 1: Construção da Praça Pública Prefeito Antonio Hermínio, localizada na Rua Professor Hemetério - Centro / Meta 2: Melhoria de Iluminação Pública das Ruas Benedito Peixoto e Maroca Veras, Centro.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442760019 de Rogério Marinho

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-02-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 300.000,00: 2024OB010375

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-12-23 - R$ 185.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA E ESPAÇO DA 3ª (TERCEIRA) IDADE(IDOSO) NA CIDADE DE PARAÚ/RN

Fornecedor: UC FRANÇA DE SOUZA LTDA (24054537000100)

Análise: Indício parcial: o contrato trata de construção de praça pública, que se aproxima da Meta 1 da emenda, mas o documento não cita a Praça Prefeito Antonio Hermínio nem a Rua Professor Hemetério, e não menciona a Meta 2 (iluminação pública). O valor contratado (R$ 185.000,00) difere do valor repassado (R$ 300.000,00), sem que o documento esclareça a relação entre eles. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência de correspondência. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para confirmar uso do recurso da emenda.

https://siaiconsultas.tce.rn.gov.br/downloadanexoportalgestor/Anexo13/PMPARAU/2024/113579/195572/Contrato_54-2024_assinado.pdf

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74135/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74135/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74135/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442760019

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.