Dossiê da emenda Pix 202443240003

Plano de ação 09032024-074355 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 85%; contratos somam 118% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 150% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução.

Dados da emenda

Parlamentar	Clodoaldo Magalhães
Beneficiário	MUNICIPIO DE SOLIDAO (PE)
Município / IBGE	Solidão / 2614402
População (IBGE)	5371
Valor previsto	R$ 1.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.000.000,00
Valor repassado	R$ 1.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443240003 de Clodoaldo Magalhães

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-04-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.000.000,00: 2024OB010763

2025-11-13 Contrato - R$ 1.183.116,66: Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços contendo projeto, memorial descritivo, fabricação, montagem e instalação de Estação de Tratamento de esgoto - ETE compacta
https://pncp.gov.br/app/contratos/10348050000118/2025/118

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-12-24 - R$ 1.183.116,66 - confiança 85% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços contendo projeto, memorial descritivo, fabricação, montagem e instalação de Estação de Tratamento de esgoto - ETE compacta e modular, em material resistente que resiste aos intempéries com proteção do material e que garanta estanqueidade, incluindo também os aspectos civis da obra, com capacidade inicial de 80 m³/dia, sendo modular para futura ampliação, incluindo o Licenciamento Ambiental para execução e operação, e acompanhamento técnico de obra quando da execução e início da operação com orientação e posterior tre

Fornecedor: FLUIR SANEAMENTO LTDA (27769485000139)

Análise: O objeto do documento (contratação de ETE compacta e modular, incluindo projeto, fabricação, montagem e instalação) é coerente com o objeto declarado da emenda (construção/instalação de estações de tratamento de esgoto). O valor do documento (R$ 1.183.116,66) é superior ao valor repassado (R$ 1.000.000,00), o que não é necessariamente incompatível, pois o contrato pode incluir outras fontes de recurso; não há evidência nas fontes consultadas de que a diferença seja decorrente de outra fonte, o que deve ser verificado. Não foi identificado CNPJ do fornecedor no texto recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/10348050000118/2025/118

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74355/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74355/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74355/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443240003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.