Dossiê da emenda Pix 202443390001

Plano de ação 09032024-074469 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 60%; contratos somam 90% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 105% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 156% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Daniela Reinehr
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA (SC)
Município / IBGE	Nova Itaberaba / 4211454
População (IBGE)	4696
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Obra de Urbanização, pavimentação, drenagem pluvial e Sinalização Viária na Estrada Geral - Linha Alto Cambuim - SC

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443390001 de Daniela Reinehr

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB004285

2026-03-05 Contrato - R$ 90.121,42: Pavimentação asfáltica na EMNI 025-A Alto Camboim
https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/190

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-05 - R$ 90.121,42 - confiança 60% (conta como evidência; método: cache)

Pavimentação asfáltica na EMNI 025-A Alto Camboim

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INF. RODOVIÁRI (11117243000120)

Análise: Indício de correspondência parcial: o contrato do PNCP trata de pavimentação asfáltica em via com nome semelhante (Alto Camboim), e o objeto da emenda inclui pavimentação na Estrada Geral Linha Alto Cambuim - SC. O documento cobre apenas parte do objeto declarado (urbanização, drenagem pluvial e sinalização viária não aparecem no texto recebido). O valor do contrato (R$ 90.121,42) é inferior ao valor repassado (R$ 100.000,00), o que é compatível com uso parcial do recurso, mas não comprova execução integral. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas quanto ao CNPJ do fornecedor. Confiança no limiar de 0,6: o documento é apenas indício e deve ser verificado com outras fontes.
https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2026/190

[pncp_contrato] 2024-11-21 - R$ 129.277,04 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONSTRUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL PONTE EM CONCRETO ARMADO COM TABULEIRO EM CONCRETO PROTENDIDO COM AREA DE 50 00 m PARA A TRANSPOSICAO DO LAJEADO CAMBUIM NA ESTRADA MUNICIPAL EMNI 003 B LINHA BARRA DO CAMBOIM ZONA RURAL NOVA ITABERABA SC

Fornecedor: DIEIZON LUIZ MAGRO LTDA (26834159000103)

Análise: O objeto declarado da emenda Pix é obra de urbanização, pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária na Estrada Geral, Linha Alto Cambuim (SC), com valor repassado de R$ 100.000,00. O documento público encontrado é um contrato de construção de ponte em concreto armado para transposição do Lajeado Cambuim na Estrada Municipal EMNI 003 B, Linha Barra do Camboim, Nova Itaberaba (SC), com valor de R$ 129.277,04. Os objetos, as obras previstas, a localidade e a estrada são diferentes, e o valor também não coincide. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda. Isso é um indício de não correspondência, não uma conclusão sobre irregularidade. Este documento não deve ser considerado evidência de execução da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2024/1199

[pncp_contrato] 2025-05-27 - R$ 31.450,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA RURAL EMNI 003 - NA LINHA BELA VISTA -

ZONA RURAL - NOVA ITABERABA/SC,

Fornecedor: MAGUI TRANSPORTES LTDA (06865712000150)

Análise: O documento não corresponde à emenda. A emenda declara obra na Estrada Geral - Linha Alto Cambuim - SC, com urbanização, pavimentação, drenagem e sinalização viária, e valor repassado de R$ 100.000,00. O contrato trata de drenagem e sinalização vertical na Linha Bela Vista, em Nova Itaberaba/SC, com valor de R$ 31.450,00. Localidade, escopo e valor divergem. Não há evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato integre o uso do recurso da emenda. Isso não constitui afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2025/639

[pncp_contrato] 2024-07-04 - R$ 140.674,39 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA GLOBAL DE PAVIMENTACAO RURAL POLIEDRICA EMNI 014 LINHA CAMBUCICA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Fornecedor: TRANSPORTES SAO MARCOS LTDA ME (82183542000101)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao uso do recurso da emenda Pix. O documento trata de pavimentação poliédrica na Linha Cambucica, com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, enquanto a emenda declara obra na Estrada Geral - Linha Alto Cambuim - SC, com valor repassado de R$ 100.000,00. Local, fonte de recursos e valor não coincidem, e o documento não menciona drenagem, sinalização viária nem a emenda. A baixa confiança indica que este documento não deve ser tomado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2024/656

[pncp_contrato] 2024-06-11 - R$ 197.990,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA GLOBAL DE PAVIMENTACAO RURAL POLIEDRICA EMNI 003 LINHA PESSEGUEIRO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Fornecedor: MAGUI TRANSPORTES LTDA (06865712000150)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado trata de obra na Estrada Geral - Linha Alto Cambuim - SC (urbanização, pavimentação, drenagem e sinalização), enquanto o contrato identificado refere-se a pavimentação rural poliédrica na Linha Pessegueiro, com recursos do Governo do Estado de SC. Não há menção à Linha Alto Cambuim nem à fonte de recursos da emenda Pix. O valor do contrato (R$ 197.990,00) difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Não há elementos para afirmar irregularidade; trata-se apenas de ausência de correspondência nas fontes consultadas, o que não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/95990131000170/2024/555

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74469/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74469/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74469/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443390001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.