Dossiê da emenda Pix 202443390001

Plano de ação 09032024-074478 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 70%; contratos somam 164% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 195% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas. Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Daniela Reinehr
Beneficiário	MUNICIPIO DE GUABIRUBA (SC)
Município / IBGE	Guabiruba / 4206306
População (IBGE)	27195
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Pavimentação e drenagem da Rua Independência - Trecho 03 - Etapa 02 (perímetro urbano) - Latitude: -27.075673°, Longitude: -48.976449°

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443390001 de Daniela Reinehr

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB010892

2026-02-19 Contrato - R$ 112.081,46: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDÊNCIA SENDO: TRECHO 03 - ETAPA 01 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFE
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/266

2026-02-19 Contrato - R$ 216.062,98: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDÊNCIA SENDO: TRECHO 03 - ETAPA 01 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFE
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/267

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-23 - R$ 112.081,46 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDÊNCIA SENDO: TRECHO 03 - ETAPA 01 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074015/2024. 60 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 04; TRECHO 03 - ETAPA 02 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074478/2024. 110 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 05; TRECHO 03 - ETAPA 03 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFER

Fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01650178000140)

Análise: O documento cita a Rua Independência, Trecho 03 - Etapa 02 (perímetro urbano), com recurso de transferência especial, objeto coincidente com a emenda. Há indício de correspondência de objeto. O valor do documento (R$ 112.081,46) é inferior ao valor repassado declarado (R$ 200.000,00), e o documento não informa a destinação do saldo; essa diferença não permite concluir nada sobre o uso do recurso. O documento também não traz coordenadas, de modo que a localização exata não pode ser confirmada, e não há CNPJ do fornecedor. Sem evidência adicional

encontrada nas fontes consultadas, a correspondência deve ser tratada como provável, não como comprovada.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/266

[pncp_contrato] 2026-03-23 - R$ 216.062,98 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDÊNCIA SENDO: TRECHO 03 - ETAPA 01 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074015/2024. 60 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 04; TRECHO 03 - ETAPA 02 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074478/2024. 110 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 05; TRECHO 03 - ETAPA 03 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFER

Fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01650178000140)

Análise: O documento cita o mesmo logradouro, o mesmo trecho e a mesma etapa da emenda (Trecho 03 - Etapa 02, perímetro urbano), vinculados a recurso de transferência especial do Governo Federal. Há indício de correspondência. Porém, o contrato abrange também as Etapas 01 e 03 e seu valor total (216.062,98) é superior ao valor repassado da emenda (200.000,00), sem discriminação do valor específico da Etapa 02. As coordenadas da emenda não aparecem no documento. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que todo o valor do contrato tenha sido aplicado somente nesta etapa, o que exige verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/267

[pncp_contrato] 2026-02-27 - R$ 234.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA INDEPENDÊNCIA (BAIRRO CENTRO), TRECHO DA RUA STERNTHAL (BAIRRO AYMORÉ) E TRECHO DA RUA VEREADOR WILSON ANTÔNIO GUMS (BAIRRO POMERÂNEA/AYMORÉ). COM RECURSOS ADVINDOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SIE), POR MEIO DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO. 2025TE002432. PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 56/2025. PROCESSO SGPE SCC 13894/2025.

Fornecedor: APA PAVIMENTACOES LTDA (37729221000105)

Análise: Indício de relação parcial: o documento cita obra de pavimentação e drenagem na Rua Independência, mesmo tipo de intervenção do objeto da emenda. Porém, não há evidência, nas fontes consultadas, de que o trecho seja o 'Trecho 03 - Etapa 02 (perímetro urbano)' com as coordenadas declaradas. O documento abrange também as ruas Sternthal e Vereador Wilson Antônio Gums, e o valor (R$ 234.000,00) difere do valor repassado (R$ 200.000,00). Não consta CNPJ do fornecedor no texto. Por confiança abaixo de 0,6, este documento não deve ser tomado como evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/172

[pncp_contrato] 2026-03-23 - R$ 288.354,54 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INDEPENDÊNCIA SENDO: TRECHO 03 - ETAPA 01 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074015/2024. 60 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 04; TRECHO 03 - ETAPA 02 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-074478/2024. 110 METROS DE EXTENSÃO REFERENTE A META 05; TRECHO 03 - ETAPA 03 (PERÍMETRO URBANO). COM RECURSO ADVINDO DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSFER

Fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01650178000140)

Análise: O documento cita o mesmo logradouro e a mesma etapa declarada na emenda (Trecho 03 - Etapa 02, perímetro urbano), mas o contrato abrange também a Etapa 01 e a Etapa 03 em um único valor total de R$ 288.354,54, diferente do valor repassado de R$ 200.000,00. Não é possível identificar, nas fontes consultadas, a parcela do valor contratual destinada à Etapa 02 nem vincular o valor da emenda a este contrato. Não há CNPJ do fornecedor no trecho. Há indício de relação com o objeto, sem evidência suficiente de correspondência de valor nas fontes consultadas; a confiança abaixo de 0,6 significa que este documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102368000198/2026/268

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74478/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74478/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74478/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443390001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.