Dossiê da emenda Pix 202539130001

Plano de ação 09032025-076461 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: licitação compatível encontrado(a) em contratação do PNCP, ainda sem contrato localizado. Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	André Ferreira
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE (PE)
Município / IBGE	São José da Coroa Grande / 2613404
População (IBGE)	19549
Valor previsto	R$ 940.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 940.500,00
Valor repassado	R$ 940.500,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação de 7900 metros quadrados em ruas do município de São José da Coroa Grande -PE. Objetivando o desenvolvimento urbano sustentável, promovendo melhores condições de tráfego, controle da poeira e da lama, redução de custos com manutenção de diversas áreas e aumento da qualidade de vida dos munícipes.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202539130001 de André Ferreira

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 940.500,00: 2025OB001094

2026-11-13 Licitação / contratação - R$ 387.491,40: Contratação de empresa especializada em engenharia, destinada à execução da PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE, NO BAIRRO MATA DO CAJUEIRO: TRECHO DA RUA PROJETA

https://pncp.gov.br/app/editais/10111631000131/2026/68

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-13 - R$ 387.491,40 - confiança 62% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em engenharia, destinada à execução da PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE, NO BAIRRO MATA DO CAJUEIRO: TRECHO DA RUA PROJETADA 7, TRECHO DA RUA PROJETADA 8, RUA PROJETADA 9 e RUA PROJETADA 10, visando atender adequadamente as necessidades do município de São José da Coroa Grande/PE.

Análise: O objeto do documento (pavimentação de vias no mesmo município, São José da Coroa Grande/PE) é coerente com o objeto declarado da emenda Pix. Não há no documento a metragem de 7.900 m² nem a vinculação explícita à emenda. O valor do documento (R$ 387.491,40) é inferior ao valor repassado (R$ 940.500,00), o que pode indicar execução parcial, outros contratos ou divergência, sem evidência suficiente nas fontes consultadas para concluir. Trata-se de procedimento licitatório (Concorrência Eletrônica), sem registro de contrato ou execução, e por isso a correspondência é indício a ser verificado, não prova de uso do recurso.

https://pncp.gov.br/app/editais/10111631000131/2026/68

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76461/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76461/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76461/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202539130001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.