Dossiê da emenda Pix 202538270005

Plano de ação 09032025-076679 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 8.489.127,82 empenhados com recursos de emendas Pix (146% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Flávio Nogueira
Beneficiário	MUNICIPIO DE ALTOS (PI)
Município / IBGE	Altos / 2200400
População (IBGE)	50509
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Executar a construção do Portal de Entrada do Município, localizado no trecho Altos sentido Campo Maior, acesso secundario da cidade, contemplando fundação, estrutura em alvenaria e/ou metálica, cobertura, revestimento, pintura e instalação de letreiro com identidade visual turística. A intervenção incluirá também a reforma da área localizado na BR 343 entrada principal da cidade, com serviços de revitalização paisagística, iluminação e adequação do espaço para recepção de visitantes.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202538270005 de Flávio Nogueira

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB003374

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-07-02 - R$ 259.900,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada de Engenharia para a prestação de serviço de pavimentação em paralelepípedos no Município de Altos-PI, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos/PI.

Fornecedor: JOÃO DE S LIMA (56636606000172)

Análise: O objeto do documento (pavimentação em paralelepípedos) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção e reforma de portal de entrada do município). O valor do documento (R$ 259.900,00) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/998074

[tce_contrato] 2025-08-27 - R$ 672.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada de Engenharia para a prestação de serviço de reforma e ampliação de 3 (três) escolas, localizadas na zona rural e urbana do Município de Altos-PI, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos/PI

Fornecedor: F F B SOUSA EIRELI EPP (COSNTRUTORTA BARBOSA) (29187017000181)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda trata da construção e reforma de portal de entrada do Município de Altos, enquanto o

documento trata de reforma e ampliação de 3 escolas. O valor do documento (672.000,00) também difere do valor repassado pela emenda (495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda Pix.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/940730

[tce_contrato] 2026-04-14 - R$ 404.182,84 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada de Engenharia para a prestação de serviço de de reforma do ginásio poliesportivo no Município de Altos-PI, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos/PI.

Fornecedor: LOPES & CASTRO SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (30957530000193)

Análise: O objeto declarado na emenda é a construção e reforma de portal de entrada do Município de Altos, enquanto o documento público trata de reforma de ginásio poliesportivo. Não há correspondência de objeto ou meta. O valor do documento (R$ 404.182,84) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; trata-se de indício de divergência de objeto, a ser verificado.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/958382

[pncp_contrato] 2026-07-02 - R$ 299.936,78 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada de Engenharia para a prestação de serviço de elaboração de projetos
para a construção de unidades habitacionais no Município de Altos- PI, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos/PI.

Fornecedor: POSITIVA ASSESSORIA PUB (22782906000148)

Análise: O objeto do documento trata de elaboração de projetos para construção de unidades habitacionais, enquanto o objeto declarado da emenda trata da construção e reforma de portal de entrada do município. Não há correspondência de objeto nem de meta. O valor do documento (R$ 299.936,78) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vínculo entre este contrato e o uso do recurso da emenda; trata-se de indício de descompasso que requer verificação adicional, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/06554794000111/2026/3

[pncp_contrato] 2026-08-12 - R$ 259.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada de Engenharia para a prestação de serviço de pavimentação em paralelepípedos no Município de Altos-PI, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos/PI.

Fornecedor: JOÃO DE SOUSA LIMA (56636606000172)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do contrato trata de pavimentação em paralelepípedos, enquanto o objeto declarado da emenda trata de construção de portal de entrada do município e reforma de área na BR 343. O valor do documento (259.900,00) também difere do valor repassado (495.000,00). Não há menção a portal, letreiro ou revitalização paisagística no trecho citado. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; a análise não constitui afirmação de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/06554794000111/2026/4

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76679/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76679/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/76679/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202538270005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.