Dossiê da emenda Pix 202536940007

Plano de ação 09032025-077442 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 108.603,22, 22% do valor repassado (R$ 495.000,00). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Solla
Beneficiário	MUNICIPIO DE MUTUIPE (BA)
Município / IBGE	Mutuípe / 2922409
População (IBGE)	20569
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MUTUÍPE, CONTEMPLANDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202536940007 de Jorge Solla

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB000914

2026-04-20 Contrato - R$ 108.603,22: Celebração de contrato de programa com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá - CONVALE, para execução de serviços de levantamento topográfico, imprimação betuminosa,
https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2026/39

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-29 - R$ 108.603,22 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

Celebração de contrato de programa com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá - CONVALE, para execução de serviços de levantamento topográfico, imprimação betuminosa, Pavimentação Asfáltica das Vias Urbanas com Pré-Misturado a Frio (PMF) em vias urbanas do Município de Mutuípe/BA.

Fornecedor: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇAC-DSVJ (18163789000167)

Análise: O objeto do contrato (pavimentação asfáltica de vias urbanas em Mutuípe) é compatível com o objeto declarado da emenda Pix. Porém, o valor do documento (R$ 108.603,22) é inferior ao valor repassado na emenda (R$ 495.000,00), e o documento não informa se se trata de parcela ou de contrato integral do recurso. O CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido. Há indício de correspondência de objeto, mas sem evidência suficiente, nas fontes consultadas, de que o valor integral da emenda tenha sido executado por este contrato. A confiança moderada (0,65) indica que o documento pode ser considerado evidência, mas a diferença de valor exige verificação complementar.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2026/39

[pncp_contrato] 2025-12-23 - R$ 98.200,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de reforma da garagem municipal de Mutuípe/Ba.

Fornecedor: MAIA CONSTRUÇÕES LTDA ME (15870491000107)

Análise: Indício de divergência: o objeto do documento (reforma da garagem municipal) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica de vias urbanas, com aquisição de materiais, pavimentação e sinalização). O valor do documento (R$ 98.200,00) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2025/145

[pncp_contrato] 2026-08-21 - R$ 51.742,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa especializada no fornecimento de bombas d'água, conforme informado pela administração do município de Mutuípe-BA.

Fornecedor: TERWAL MÁQUINAS LTDA (15103070000142)

Análise: O objeto do documento (fornecimento de bombas d'água) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica de vias urbanas, com aquisição de materiais, pavimentação e sinalização). O valor do documento (R$ 51.742,00) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 495.000,00). Não há indício de vínculo entre o contrato e a emenda nas fontes consultadas; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este documento represente execução do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2026/85

[pncp_contrato] 2026-05-22 - R$ 54.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME QUANTITATIVOS INFORMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUTUÍPE-BA.

Fornecedor: SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA (44802526000160)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda é execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas (com aquisição de materiais, pavimentação e sinalização), com valor repassado de R$ 495.000,00, enquanto o documento público trata de aquisição de máquina de pintura airless para sinalização viária, no valor de R$ 54.000,00. Não há, nas fontes consultadas, evidência de que este contrato use o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2026/47

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 59.425,00 - confiança 75% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de placas e equipamentos de sinalização viária, conforme quantitativos informados pela administração do município de Mutuípe-Ba.

Fornecedor: RA SOLUÇÕES VIÁRIA LTDA (31470498000180)

Análise: O documento trata apenas de fornecimento de placas e equipamentos de sinalização viária, enquanto o objeto da emenda é a execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, contemplando aquisição de materiais, pavimentação e sinalização. Há sobreposição parcial apenas na componente de sinalização. O valor do documento (R$ 59.425,00) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 495.000,00), sem que o texto indique relação entre ambos. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser tomado como comprovação de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13827035000140/2026/14

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77442/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77442/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77442/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202536940007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.