Dossiê da emenda Pix 202544620009

Plano de ação 09032025-078856 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: licitação compatível encontrado(a) em contratação do PNCP, ainda sem contrato localizado. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 162% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Roberta Roma
Beneficiário	MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA (BA)
Município / IBGE	Coronel João Sá / 2909208
População (IBGE)	17602
Valor previsto	R$ 940.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 940.500,00
Valor repassado	R$ 940.500,00
Primeiro pagamento	2025-10-22
Objeto declarado	Implantação de uma Praça Pública na sede do município de Coronel João Sá/Ba

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544620009 de Roberta Roma

2025-10-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-10-22

2025-10-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 940.500,00: 2025OB007214

2026-03-25 Licitação / contratação - R$ 947.138,17: [LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA.
https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/4

2026-04-24 Licitação / contratação - R$ 935.728,13: [LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA.
https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/7

2026-07-08 Licitação / contratação - R$ 919.204,53: [LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - BAIRRO SANHAROL - CORONEL JOÃO SÁ/BA.
https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/13

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-03-25 - R$ 947.138,17 - confiança 82% (conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA.

Análise: O documento é uma licitação (Concorrência Eletrônica) para construção de praça no município de Coronel João Sá/BA, o que corresponde ao objeto declarado da emenda (implantação de praça pública na sede do mesmo município). O valor do documento (R$ 947.138,17) é próximo do valor repassado (R$ 940.500,00), diferença de cerca de 0,7%. O documento não informa CNPJ do fornecedor, e não há evidência de execução ou pagamento nas fontes consultadas. Trata-se de compatibilidade de objeto e valor, não de prova de execução do recurso.
https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/4

[pncp_contratacao] 2026-04-24 - R$ 935.728,13 - confiança 80% (conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA.

Análise: O objeto da licitação (construção de praça no município de Coronel João Sá/BA) é compatível com o objeto declarado da emenda (implantação de praça pública na sede do município de Coronel João Sá/BA), e o valor do documento (R$ 935.728,13) está próximo do valor repassado (R$ 940.500,00), com diferença de cerca de 0,5%. O documento é uma licitação na modalidade concorrência eletrônica, não um contrato ou pagamento, e não identifica fornecedor nem CNPJ, portanto não há evidência, nas fontes consultadas, de execução ou de vínculo do recurso com fornecedor específico. A correspondência é um indício de aderência ao objeto, a ser confirmado com contrato e registros de pagamento.
https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/7

[pncp_contratacao] 2026-07-08 - R$ 919.204,53 - confiança 62% (conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - BAIRRO SANHAROL -

CORONEL JOÃO SÁ/BA.

Análise: O objeto da emenda (implantação de praça pública na sede do município de Coronel João Sá/BA) e o título do documento (construção de praça pública em Coronel João Sá/BA) tratam do mesmo tipo de obra, e os valores são próximos (R$ 940.500,00 repassados e R$ 919.204,53 no documento). Há diferenças que merecem verificação: o documento localiza a praça no bairro Sanharol, não na sede declarada, e inclui quadra poliesportiva descoberta, não citada na emenda. O documento é uma licitação eletrônica (concorrência), não um contrato ou extrato, e não identifica o fornecedor. Trata-se de um indício de correspondência parcial; não há evidência, nas fontes consultadas, de desvio ou irregularidade. Confiança moderada, sem certeza suficiente para considerar o documento como prova definitiva.

https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/13

[pncp_contratacao] 2026-07-01 - R$ 520.256,21 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em Vias Urbanas do Município de Coronel João Sá-BA.

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda é a implantação de uma Praça Pública na sede do município, enquanto o documento trata de pavimentação em paralelepípedo em vias urbanas, sem menção a praça. O valor do documento (R$ 520.256,21) também difere do valor repassado (R$ 940.500,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido usado nesta licitação; o documento não deve ser tomado como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/11

[pncp_contratacao] 2026-02-10 - R$ 1.662.950,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - Registro de preços para manutenção de veículos pesados e maquinas pesadas, pertencentes as secretarias do município de Coronel João Sá - BA.

Análise: O objeto do documento (registro de preços para manutenção de veículos e máquinas pesadas) não corresponde ao objeto declarado da emenda (implantação de praça pública na sede do município). O valor do documento (1.662.950,00) também difere do valor repassado (940.500,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este procedimento licitatório utilize recursos da emenda; isso constitui apenas um indício de não correspondência, não uma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/editais/14215818000136/2026/1

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78856/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78856/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78856/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544620009

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.