Dossiê da emenda Pix 202544060005

Plano de ação 09032025-078874 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 08/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 13.452.612,20 empenhados com recursos de emendas Pix (261% do recebido até 04/03/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Lebrão
Beneficiário	MUNICIPIO DE COSTA MARQUES (RO)
Município / IBGE	Costa Marques / 1100080
População (IBGE)	13499
Valor previsto	R$ 1.485.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.485.000,00
Valor repassado	R$ 1.485.000,00
Primeiro pagamento	2025-10-22
Objeto declarado	Construção de galerias para drenagem de aguas com Aduela celular de concreto 3,00x3,00x1,00m, Classe TB 45T, fabricada em concreto fck 30Mpa, pré-moldado com seção transversal aberta de 3,00x3,00m, comprimento da cédula de 1,00m, espessura mínima das paredes de 15,00cm, encaixe tipo macho/fêmea, conforme NBR 15396. Galeria 1 - Será construída na coordenada georreferenciada 12°09'26S 64°02'45W, esta prevista uma galeria de aproximadamente 15 de comprimento x 12 de largura. Galeria 2 - Será construída na coordenada georreferenciada 12º13'28S 64º09'25, esta prevista uma galeria de aproximadamente 09 de comprimento x 12 de largura.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544060005 de Lebrão

2025-10-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-10-22

2025-10-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.485.000,00: 2025OB007052

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-21 - R$ 2.152.213,17 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para fornecimento de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural e meiofio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2), a fim de atender a Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos - SEMOSP, por um período de 12 (doze) meses.

Fornecedor: CONSTRUFOR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI (15875636000154)

Análise: O objeto declarado da emenda trata de construção de galerias de drenagem com aduelas celulares de concreto pré-moldadas (3,00x3,00x1,00m, NBR 15396) em duas coordenadas específicas. O documento público trata de contratação de fornecimento de bloquete/piso intertravado e meio-fio/guia de concreto para a SEMOSP, por 12 meses. Não há correspondência de objeto, nem menção às galerias, às coordenadas ou às aduelas. O valor do documento (R$ 2.152.213,17) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 1.485.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se apenas de divergência entre objetos, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04100020000195/2026/18

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78874/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78874/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78874/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544060005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.