Dossiê da emenda Pix 202543060003

Plano de ação 09032025-079061 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 75%; contratos somam 135% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 251% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Antonio Carlos Rodrigues
Beneficiário	MUNICIPIO DE ARARAQUARA (SP)
Município / IBGE	Araraquara / 3503208
População (IBGE)	254508
Valor previsto	R$ 1.930.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.930.500,00
Valor repassado	R$ 1.930.500,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Construção de vestiários e arquibancadas da pista de atletismo

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543060003 de Antonio Carlos Rodrigues

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.930.500,00: 2025OB003972

2026-08-05 Contrato - R$ 2.610.676,78: - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DA PISTA DE ATLETISMO "ARMANDO GARLIPPE", localizada na RUA EXPEDICIONÁRIO DO
https://pncp.gov.br/app/contratos/45276128000110/2026/786

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-18 - R$ 2.610.676,78 - confiança 75% (conta como evidência; método: cache)

- A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DA PISTA DE ATLETISMO "ARMANDO GARLIPPE", localizada na RUA EXPEDICIONÁRIO DO BRASIL, S/N, NESTA CIDADE.

Fornecedor: J.S.O. CONSTRUCOES LTDA (09262709000130)

Análise: O objeto do contrato (construção de arquibancada e vestiários da pista de atletismo) é coerente com o objeto declarado da emenda (construção de vestiários e arquibancadas da pista de atletismo). Porém o valor do contrato (R$ 2.610.676,78) difere do valor repassado pela emenda (R$ 1.930.500,00), com diferença de R$ 680.176,78; a fonte não informa se há contrapartida ou outros recursos que expliquem a diferença, o que constitui um indício a ser verificado, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O CNPJ do fornecedor não consta no documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/45276128000110/2026/786

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79061/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79061/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79061/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543060003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.