Dossiê da emenda Pix 202544780002

Plano de ação 09032025-079568 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 437 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Silvye Alves
Beneficiário	MUNICIPIO DE MATRINCHA (GO)
Município / IBGE	Matrinchã / 5212956
População (IBGE)	3975
Valor previsto	R$ 1.485.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.485.000,00
Valor repassado	R$ 1.485.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Pavimentação tipo tratamento superficial duplo - TSD(BC) totalizando 9.923,802 m² nas seguintes vias publicas do perimetro urbano Rua Sol 1 - 635,908 Rua Sol 2 - 1.200,234 m² Rua Sol 3 - 846,433 m² Rua Sol 4 - 1.522,444 m² Rua Sol 5 - 216,958 m² Rua Sol 6 - 2.493,736 m² Rua Sol 7 - 225,162 m² Rua Sol 8 - 2.782,927 m²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544780002 de Silvye Alves

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.485.000,00: 2025OB004353

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-17 - R$ 554.400,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR EMPREITADA A PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO, NA CIDADE DE MATRINCHÃ-GO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PROCESSO Nº 202544780002, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-079567

Fornecedor: REIKA ENGENHARIA LTDA (41319218000190)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o objeto declarado da emenda (pavimentação por tratamento superficial duplo TSD(BC) em vias urbanas, 9.923,802 m², valor repassado de R$ 1.485.000,00) e o contrato localizado, cujo objeto é construção da 2ª etapa de complexo esportivo. Os tipos de obra são distintos e o valor do contrato (R$ 554.400,00) não é coerente com o valor repassado. Há indício de que o documento se refere a outra intervenção vinculada à mesma emenda, o que não deve ser tomado como evidência de desvio. Confiança alta quanto à incompatibilidade de objeto, mas o documento não identifica CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/24850216000104/2026/689

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79568/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79568/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79568/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544780002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.