Dossiê da emenda Pix 202541630007

Plano de ação 09032025-079856 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 419.942,75 executados (106% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 216% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Natália Bonavides
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA MARIA (RN)
Município / IBGE	Santa Maria / 2409332
População (IBGE)	5006
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação em paralelepípedo da Rua Zumira - Bairro Vila Total Zevedo, Trecho da Avenida São Pedro - Bairro Vila Tota Azevedo, Travessa 01 (Maria Pequena) no Bairro Vila Tota Azevedo, Trecho da Rua Adolfo Varela no Centro, na Zona Urbana do Município de Santa Maria/RN

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202541630007 de Natália Bonavides
2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09
2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB001771

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-09-09 - R$ 60.500,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA: ADOLFO VARELA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN.

Fornecedor: GN EMPREENDIMENTOS LTDA (27360374000174)

Análise: O contrato encontrado trata de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem, calçada e sinalização na Rua Adolfo Varela, em Santa Maria/RN, o que coincide com apenas um dos trechos listados no objeto da emenda. O objeto da emenda também inclui a Rua Zumira, a Avenida São Pedro e a Travessa 01 (Maria Pequena), para os quais não há documento correspondente nas fontes consultadas. O valor do contrato (R$ 60.500,00) é inferior ao valor repassado (R$ 396.000,00) e não há no documento elementos que expliquem a diferença. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato cubra o objeto integral da emenda; a correspondência é parcial e fraca, portanto não deve ser considerada evidência conclusiva. Trata-se apenas de indício a ser verificado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612438000193/2025/5

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79856/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79856/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79856/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202541630007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.