Dossiê da emenda Pix 202540860005

Plano de ação 09032025-079885 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 440 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 47% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Soraya Thronicke
Beneficiário	MUNICIPIO DE NIOAQUE (MS)
Município / IBGE	Nioaque / 5005806
População (IBGE)	13298
Valor previsto	R$ 1.386.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.386.000,00
Valor repassado	R$ 1.386.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Implantação da Ponte de Concreto no Corrego Saltinho. Implantação da Ponte de Concreto Corrego Espinidio, sede do Assentamentos Nioaque (Conceição) Construção da Ponte dna Áurea..Assentamento Nioaque (Conceição). Construção da ponte de madeira do Miltom Elesbao corrego da Serra. Assentamento Santa Guilhermina.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202540860005 de Soraya Thronicke

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.386.000,00: 2025OB001554

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-17 - R$ 535.994,58 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADO À RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO E À RECOMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO URBANO DA RUA PREFEITO SOUZA RANGEL E ADJACENTES, NO MUNICÍPIO DE NIOAQUE/MS, MEDIANTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

Fornecedor: MEEL MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (05269841000112)

Análise: O objeto do contrato trata de recapeamento asfáltico e sinalização em trecho urbano, enquanto o objeto declarado da emenda trata de pontes de concreto e de madeira em corregos e assentamentos rurais (Saltinho, Espinidio, Áurea e Miltom Elesbão). Não há correspondência de objeto, meta ou localização. O valor do contrato (R$ 535.994,58) também não coincide com o valor repassado (R$ 1.386.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; este documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/03073699000108/2026/3

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79885/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79885/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79885/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202540860005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.