Dossiê da emenda Pix 202539780007

Plano de ação 09032025-080798 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 60%; contratos somam 103% do repassado). Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 79% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Euclydes Pettersen
Beneficiário	SANTA RITA DO ITUETO (MG)
Município / IBGE	Santa Rita do Itueto / 3159506
População (IBGE)	5994
Valor previsto	R$ 742.500,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 742.500,00
Valor repassado	R$ 742.500,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação de Estradas Vicinais, que liga distrito de Alto Sao Jose a sede do município, entre calçamento, meio fio, sarjeta podendo chegar a 3.500 mt2 de acordo com projeto.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202539780007 de Euclydes Pettersen

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 742.500,00: 2025OB001270

2025-11-13 Contrato - R$ 762.931,88: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA SERRA TORREZANI, SENTIDO DISTRITO DE SAO JOSE DO ITUETO, NO MUNI
https://pncp.gov.br/app/contratos/18413187000110/2025/57

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-11-26 - R$ 762.931,88 - confiança 60% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA SERRA TORREZANI, SENTIDO DISTRITO DE SAO JOSE DO ITUETO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.

Fornecedor: JRS CONSTRUÃ?Ã-ES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41389765000142)

Análise: Indício de correspondência parcial: o contrato público trata de calçamento/pavimentação em trecho com sentido ao distrito, o que se aproxima do objeto da emenda (pavimentação de estrada vicinal ligando distrito à sede). Divergências que impedem afirmar correspondência plena: o documento cita distrito de 'São José do Itueto' no município de Santa Rita do Itueto/MG, enquanto a emenda cita 'Alto São José'; o documento não menciona meio fio, sarjeta, extensão de até 3.500 m2 nem a natureza de estrada vicinal; o valor contratado (R$ 762.931,88) difere do valor repassado (R$ 742.500,00) em cerca de R$ 20.431,88. Sem evidência adicional de vinculação entre a emenda e este contrato nas fontes consultadas. Não há indicação de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18413187000110/2025/57

[pncp_contrato] 2026-04-14 - R$ 805.097,33 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE, LOCALIZADA RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SAO JOSE DO ITUETO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.

Fornecedor: CONSTRUTORA DO LESTE LTDA (17251548000107)

Análise: O objeto declarado na emenda é pavimentação de estradas vicinais ligando o distrito de Alto São José à sede do município, incluindo

calçamento, meio fio e sarjeta. O contrato encontrado trata de construção de quadra poliesportiva em creche municipal, em outra localidade e com outro tipo de obra. Não há coincidência de objeto nem de meta. O valor do contrato (R$ 805.097,33) difere do valor repassado (R$ 742.500,00). Indício de descompasso entre o objeto da emenda e o documento analisado; sem evidência de vínculo com o recurso da emenda nas fontes consultadas.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18413187000110/2026/14

[pncp_contrato] 2026-10-02 - R$ 1.120.235,19 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA â?" DISTRITO DE SAO JOSE DO ITUETO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO/MG.

Fornecedor: JRS CONSTRUÃ?Ã-ES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41389765000142)

Análise: O objeto da emenda descreve pavimentação de estrada vicinal ligando o distrito de Alto São José à sede do município, com calçamento, meio-fio e sarjeta, até 3.500 m2. O documento descreve pavimentação em blocos sextavados de uma rua urbana no distrito de São José do Itueto, em Santa Rita do Itueto/MG. A tipologia da obra (rua urbana, blocos sextavados) não corresponde à estrada vicinal, o nome do distrito e do município também diverge, e o valor do contrato (R$ 1.120.235,19) é diferente do valor repassado (R$ 742.500,00). Não há elementos no texto recebido que liguem o contrato à emenda. Trata-se de indício de possível descompasso, sem evidência suficiente nas fontes consultadas, e o documento não deve ser tomado como evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/18413187000110/2026/40

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80798/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80798/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80798/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202539780007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.