Dossiê da emenda Pix 202542090003

Plano de ação 09032025-081299 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.886.226,29 empenhados com recursos de emendas Pix (149% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Goetten
Beneficiário	MUNICIPIO DE BARRA VELHA (SC)
Município / IBGE	Barra Velha / 4202107
População (IBGE)	54854
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Pavimentação da Rua Gil Vicente, aproximadamente 310m de extensão, Bairro Quinta dos Açorianos, área Urbana de Barra Velha/SC

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202542090003 de Jorge Goetten

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB003846

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-11-05 - R$ 84.270,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços especializado de pavimentação comunitária na Rua Dos Antúrios, localizada no Bairro Quinta dos açorianos, Município de Barra Velha/SC. Empresa devidamente credenciada no processo de CREDENCIAMENTO 007/2024PMBV.

Fornecedor: SCHIMITT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (07617116000113)

Análise: O documento indica pavimentação no mesmo bairro (Quinta dos Açorianos) e município (Barra Velha/SC) da emenda, mas em outra via (Rua Dos Antúrios, e não Rua Gil Vicente). O valor do documento (R$ 84.270,00) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 495.000,00), e o texto não menciona a extensão de aproximadamente 310m. Não há evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a diferença é apenas um indício que merece verificação adicional, e o documento não deve contar como evidência de correspondência. Não consta CNPJ do fornecedor no texto.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102830000157/2025/1890

[pncp_contrato] 2025-11-05 - R$ 131.091,60 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços especializado de pavimentação comunitária na Avenida das rosas, localizada no Bairro Quinta dos Açorianos, Município de Barra Velha/SC. Empresa devidamente credenciada no processo de CREDENCIAMENTO 007/2024 PMBV.

Fornecedor: SCHIMITT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (07617116000113)

Análise: O documento trata de pavimentação comunitária no mesmo bairro e município da emenda, mas indica logradouro diferente (Avenida das rosas, e não Rua Gil Vicente) e valor de R$ 131.091,60, bem abaixo do repasse de R$ 495.000,00. Não há CNPJ do fornecedor no texto. Há apenas indício de semelhança de tipo de serviço e localidade; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102830000157/2025/1891

[pncp_contrato] 2025-11-25 - R$ 56.376,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços especializado de pavimentação comunitária na Rua da Mouraria, localizada no Bairro quinta dos açorianos, Município de Barra Velha/SC. Empresa devidamente credenciada no processo de CREDENCIAMENTO 007/2024.

Fornecedor: PAVIMENTACAO JJ BRANCO LTDA (45076770000156)

Análise: Há indício de divergência: o documento trata de pavimentação na Rua da Mouraria, enquanto a emenda declara a Rua Gil Vicente (aproximadamente 310m). Coincidem o bairro (Quinta dos Açorianos) e o município (Barra Velha/SC), mas o logradouro e o valor (R$ 56.376,00 no documento contra R$ 495.000,00 repassados) não batem. Não foi encontrada, nas fontes consultadas, evidência de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Como a confiança é inferior a 0,6, este documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102830000157/2025/2116

[pncp_contrato] 2026-08-11 - R$ 289.270,80 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços especializado de pavimentação comunitária na Rua Almeida Garret, localizada no Bairro Quinta dos açorianos, Município de Barra Velha/SC.

Fornecedor: SIQUEIRA MAIS BRASIL LTDA (31865646000165)

Análise: O documento trata de pavimentação no mesmo bairro (Quinta dos Açorianos) e município (Barra Velha/SC) da emenda, mas indica a Rua Almeida Garret, enquanto o objeto declarado da emenda refere-se à Rua Gil Vicente (aprox. 310m). O valor do documento (R$ 289.270,80) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00), e o documento não informa extensão nem CNPJ do fornecedor. Há indício de divergência de logradouro e de valor, mas sem evidência suficiente, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda. Por confiança abaixo de 0,6, este documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102830000157/2026/1446

[pncp_contrato] 2026-10-26 - R$ 202.896,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços especializados para a execução da pavimentação comunitária da Rua ponta dos sagres, com área total de 4.599,00 m², localizada no Bairro quinta dos açorianos, Município de Barra Velha/SC.

Fornecedor: CSF PAVIMENTAÇÃO (26570963000114)

Análise: Há indício de divergência: o contrato trata de pavimentação da Rua ponta dos sagres, com 4.599,00 m², enquanto a emenda declara a Rua Gil Vicente, com cerca de 310 m. Coincidem o bairro (Quinta dos Açorianos) e o município (Barra Velha/SC), mas o valor do documento (R$ 202.896,00) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao objeto da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102830000157/2026/1915

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81299/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81299/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81299/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202542090003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.