Dossiê da emenda Pix 202527240010

Plano de ação 09032025-082094 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 107% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Pastor Eurico
Beneficiário	MUNICIPIO DE CUSTODIA (PE)
Município / IBGE	Custódia / 2605103
População (IBGE)	39797
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação na zona urbana do município Custódia/PE, com dimensão total de 7.615 m2, nas seguintes ruas/avenidas/trechos: PROJETADA 1 722,85 m2 JOÃO ALVES FEITOSA 743,23 m2 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 630 m2 PROJETADA 01 843 m2 TRAV. APOLONIO CARNEIRO 1275,8 m2 RUA PROJETADA 516,95 m2 RUA PROJETADA 601,1 m2 MANOEL RODRIGUE DA SILVA 753 m2 MANOEL LIRA SOBRINHO 736,78 m2 MARIA AMARAL BATISTA 654,44 m2 AV. MANOEL PEREIRA 138 m2

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202527240010 de Pastor Eurico

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB000424

2026-02-13 Contrato - R$ 1.059.000,00: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM INTERTRAVADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CUSTÓDIA/PE - EM OBEDIENCIA A EMENDA PARLAMENTAR 202527240010

https://pncp.gov.br/app/contratos/11358165000156/2026/6

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-03 - R$ 1.059.000,00 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM INTERTRAVADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CUSTÓDIA/PE - EM OBEDIENCIA A EMENDA PARLAMENTAR 202527240010

Fornecedor: ALTEON ENGENHARIA LTDA (20594387000169)

Análise: O objeto do contrato (pavimentação de vias urbanas em Custódia/PE) é compatível com o objeto declarado da emenda, e o documento faz referência expressa à emenda parlamentar 202527240010. Há diferença entre o valor do contrato (R$ 1.059.000,00) e o valor repassado (R$ 990.000,00), de cerca de R$ 69.000,00; o texto não explica essa diferença, o que não permite concluir sobre a origem dos recursos complementares. O documento não lista as ruas nem as metragens, por isso não é possível verificar a correspondência entre os trechos declarados e os executados. Não há evidência de irregularidade nas fontes consultadas; a divergência de valor é apenas um ponto a esclarecer.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11358165000156/2026/6

[pncp_contrato] 2026-02-06 - R$ 420.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE AMADO BATISTA, PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE MARÇO, DE RENOME NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE MARÇO, NO DIA 17/03/2025, NO MUNICIPIO DE CUSTÓDIA-PE

Fornecedor: A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA (55949416000142)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto declarado da emenda é pavimentação urbana (7.615 m2, em ruas e avenidas listadas), enquanto o contrato trata de contratação de show artístico para festividade. O valor do documento (R$ 420.000,00) também difere do valor repassado informado (R$ 990.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre o contrato e a obra de pavimentação.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11358165000156/2025/47

[pncp_contrato] 2026-08-06 - R$ 1.087.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE CONFORME O CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 950518/2023

Fornecedor: ALTEON ENGENHARIA LTDA (20594387000169)

Análise: Indício de divergência entre o objeto declarado da emenda (pavimentação na zona urbana de Custódia/PE, 7.615 m2, valor repassado de R$ 990.000,00) e o documento público (pavimentação em paralelepípedos na zona rural de Custódia/PE, valor de R$ 1.087.000,00). A localização (zona urbana x zona rural) e o valor não coincidem, e o documento não menciona a dimensão de 7.615 m2 nem as ruas listadas. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado. Confiança baixa.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11358165000156/2026/19

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82094/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82094/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82094/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202527240010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.