Dossiê da emenda Pix 202528620019

Plano de ação 09032025-082268 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 101% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 117% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Bohn Gass
Beneficiário	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES (RS)
Município / IBGE	Campina das Missões / 4303707
População (IBGE)	5999
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-10-21
Objeto declarado	Construção de dormitório/alojamento escolar na Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Filhos da Terra, localizada na Linha Butiá Norte, interior do Município de Campina das Missões/RS. Objetivo da Meta: Proporcionar melhores condições de permanência aos estudantes da rede de ensino médio em regime de alternância, garantindo espaço adequado para hospedagem, conforto e segurança, de forma a contribuir para o fortalecimento da educação no meio rural e para a melhoria do desempenho escolar. Unidade Educacional: Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Filhos da Terra Localização: Linha Butiá Norte - Campina das Missões/RS Objeto: Construção de dormitório/alojamento escolar (137 m²). As especificações relacionadas com a Meta 1 do Plano de Trabalho: Relação de Serviços, Quantidades e Valores: Serviços preliminares (limpeza, terraplanagem, canteiro de obras) - 137 m² - Valor de R$ 18.592,72 Fundação (blocos, sapatas, baldrames) Quantidade: 137m² - Valor: R$ 40.737,52 Estrutura e supraestrutura - Quantidade: 137m² - Valor: R$ 100.361,62 Alvenarias - Quantidade: 185m² - Valor: R$ 21.146,47 Cobertura - Quantidade: 137m² - Valor: R$ 21.146,47 Revestimentos - Quantidade: 281m² - Valor: R$ 44.534,08 Pavimentações (contrapiso) - Quantidade: 123,37 m² - Valor: R$ 33.013,50 Esquadrias, vidros e espelhos - Quantidade: 139,17m² - Valor: R$ 86.120,27 Pintura - Quantidade: 385,70m² - Valor: R$ 14.865,54 Louças e Metais - Quantidade: 59 unidades - Valor: R$ 20.322,58 Instalações Hidráulicas - Quantidade: 137m² - Valor: R$ 5.322,59 Instalações de Esgoto - Quantidade: 137m² - Valor: R$ 16.926,43 Instalações Elétricas - Quantidade: 137m² - Valor: R$ 25.200,53 PPCI - Quantidade: 06 unidades - Valor: R$ 433,89 Total da Obra: R$ 455.315,24 O orçamento e o cronograma físico financeiro encontra-se em Lista de Anexos - Finalidade junto ao Plano de Trabalho. A finalidade consiste na construção de um bloco de dormitórios destinado à acomodação de estudantes matriculados na Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Filhos da Terra, com o objetivo de atender à demanda de alunos residentes em áreas rurais e garantir melhores condições de permanência na unidade escolar. A estrutura contará com: Dormitórios coletivos dimensionados conforme a capacidade de atendimento da escola, Banheiros completos com chuveiros, sanitários e lavatórios, Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas de acordo com as normas técnicas vigentes, Acessibilidade em conformidade com a legislação (ABNT e LBI), Estrutura em alvenaria com cobertura adequada à realidade local,

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202528620019 de Bohn Gass

2025-10-21 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-10-21

2025-10-21 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB005530

2026-06-22 Contrato - R$ 399.990,00: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIO/ALOJAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CASA FAMILIAR RURAL FILHOS DA TERRA, LOCALIZADA NA LINHA BUTIÁ NORTE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS,
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1343434,25,43700&cs=1a__URdkmxSbpkmtoqrisWS61Uw8

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-06-22 - R$ 399.990,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIO/ALOJAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CASA FAMILIAR RURAL FILHOS DA TERRA, LOCALIZADA NA LINHA BUTIÁ NORTE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, Emenda Parlamentar nº 202528620019, Plano de Ação nº 09032025-082268/2025

Análise: O objeto do contrato é a execução de obra de construção de dormitório/alojamento na mesma escola e localidade declaradas na emenda, vinculado à Emenda Parlamentar nº 202528620019. O valor do documento (R$ 399.990,00) é coerente com o valor repassado (R$ 396.000,00), com diferença de cerca de 1%. O total do orçamento detalhado da emenda (R$ 455.315,24) é superior a ambos, o que não foi analisado como irregularidade; apenas registra-se a divergência de valores entre as fontes para verificação. Não há CNPJ do fornecedor no documento. Sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1343434,25,43700&cs=1a__URdkmxSbpkmtoqrisWS61Uw8

[tce_contrato] 2026-09-29 - R$ 70.330,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS VEICULARES PARA A FROTA DE CAMPINA DAS MISSÕES

Análise: O objeto do documento (fornecimento de baterias veiculares para a frota municipal) não corresponde ao objeto da emenda (construção de dormitório/alojamento escolar na Escola Casa Familiar Rural Filhos da Terra). O valor do documento (R$ 70.330,00) também é distinto do valor repassado (R$ 396.000,00) e do total da obra (R$ 455.315,24). Não há evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e a meta da emenda Pix; trata-se apenas de um indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1380981,25,43700&cs=1mROp28Kz7fmW4CCscvnDxhUJmp8

[tce_contrato] 2026-03-09 - R$ 54.496,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTINUIDADE DO PROJETO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA DE CAMPINA DAS MISSÕES

Análise: O objeto do documento (ações de turismo e cultura) não corresponde ao objeto da emenda (construção de dormitório/alojamento escolar na Escola Casa Familiar Rural Filhos da Terra). O valor do documento (R$ 54.496,00) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 396.000,00) e ao total da obra (R$ 455.315,24). Não há indício de vínculo com a meta da emenda nas fontes consultadas; isto não constitui afirmação de irregularidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1307424,25,43700&cs=1pXXMK-5cnn-biPfOMGRanNaK8k4

[tce_contrato] 2026-09-11 - R$ 371.227,70 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS; ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES

Análise: O objeto do contrato (fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção de imóveis, vias e espaços públicos) não corresponde ao objeto da emenda (construção de dormitório/alojamento escolar de 137 m² na Escola Casa Familiar Rural Filhos da Terra). O documento não menciona a escola, a obra de construção nem a meta do plano de trabalho. O valor de R$ 371.227,70 também difere do total da obra (R$ 455.315,24) e do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vinculação entre este contrato e o uso do recurso da emenda; não se trata de conclusão sobre irregularidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1374590,25,43700&cs=1K8px1DHHEpyTlhLADndDcf2I-24

[tce_contrato] 2026-08-31 - R$ 292.665,60 - confiança 5% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE CO-FINANCIAMENTO, DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DE UNIDADE HOSPITALAR DEVIDAMENTE HABILITADA E LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, PARA A PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Análise: O documento trata de contratação de serviços médico-hospitalares em Santo Cristo, sem relação com a construção de dormitório/alojamento

escolar em Campina das Missões/RS declarada na emenda. Não há coincidência de objeto, meta ou localização, e o valor do documento (R$ 292.665,60) difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda Pix.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1372714,25,43700&cs=17Tv3ekgGqdL5N5wshjzaV4bH8DY

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82268/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82268/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82268/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202528620019

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.