Dossiê da emenda Pix 202529250007

Plano de ação 09032025-082360 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 10.437.949,05 empenhados com recursos de emendas Pix (72% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Carmen Zanotto
Beneficiário	MUNICIPIO DE LAGES (SC)
Município / IBGE	Lages / 4209300
População (IBGE)	173278
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-10-21
Objeto declarado	Obras de nacrodrenagem, microdrenagem e pavimentação asfáltica, na Rua Porto Alegre, bairro Ipiranga

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202529250007 de Carmen Zanotto

2025-10-21 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-10-21

2025-10-21 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB005616

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-12 - R$ 191.592,74 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra para revitalização de praça pública - Praça das Castanheiras, passeios e iluminação, no Bairro Ipiranga

Análise: O objeto da emenda trata de drenagem (macro e microdrenagem, galerias pluviais, sarjetas, bocas de lobo) e pavimentação asfáltica na Rua Porto Alegre, no bairro Ipiranga, com valor repassado de R$ 990.000,00. O documento encontrado refere-se à revitalização de praça pública (Praça das Castanheiras), com passeios e iluminação, no mesmo bairro, com valor de R$ 191.592,74. Não há correspondência de objeto nem de local de intervenção (rua versus praça) e o valor é substancialmente diferente. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este documento corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se apenas de coincidência de bairro. Não há indicação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/editais/82777301000190/2026/293

[pncp_contrato] 2025-12-12 - R$ 255.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em asfalto, urbanísticos e sinalização para Rua Vito Pedro Boscato - Trecho 1 - Bairro Guarujá, no município de Lages-SC.

Fornecedor: CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA (34448864000192)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato esteja vinculado à emenda. O objeto declarado da emenda refere-se a obras na Rua Porto Alegre, bairro Ipiranga, com valor repassado de R$ 990.000,00, enquanto o documento trata de obras na Rua Vito Pedro Boscato, bairro Guarujá, em Lages-SC, com valor de R$ 255.000,00. Não há coincidência de logradouro, bairro ou valor. O documento não deve ser considerado evidência de execução do recurso desta emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2025/2882

[pncp_contrato] 2026-02-18 - R$ 1.749.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em asfalto, urbanísticos e sinalização para RUA JOSÉ GAYOSO NEVES - BAIRRO FERROVIA, no município de Lages-SC.

Fornecedor: CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA (34448864000192)

Análise: O documento trata de obras em outra via (Rua José Gayoso Neves, Bairro Ferrovia, Lages-SC), enquanto o objeto declarado da emenda refere-se à Rua Porto Alegre, bairro Ipiranga. O valor do documento (R$ 1.749.000,00) também difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de correspondência entre o documento e o uso do recurso da emenda; isso não configura irregularidade, apenas ausência de vínculo demonstrado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2025/3033

[pncp_contrato] 2025-12-12 - R$ 268.000,00 - confiança 10% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em asfalto, urbanísticos e sinalização para Rua Gustavo Richard - Trecho 4 - Bairro Santa Helena, no município de Lages-SC.

Fornecedor: CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA (34448864000192)

Análise: O documento refere-se à Rua Gustavo Richard, Trecho 4, Bairro Santa Helena, em Lages-SC, enquanto o objeto da emenda trata de drenagem e pavimentação na Rua Porto Alegre, bairro Ipiranga. Não há coincidência de logradouro, bairro ou meta. O valor do contrato (R$ 268.000,00) também é inferior ao valor repassado (R$ 990.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2025/2881

[pncp_contrato] 2026-03-10 - R$ 126.041,53 - confiança 10% (não conta como evidência; método: cache)

Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em LAJOTA, urbanísticos e sinalização para a REVITALIZAÇÃO DA PORTO SEGURO TRECHO 02 - BAIRRO GUARUJÁ, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

Fornecedor: A S CONSTRUTORA LTDA (00434177000104)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto da emenda trata de drenagem (macro e microdrenagem) e pavimentação asfáltica (CAUQ) na Rua Porto Alegre, bairro Ipiranga; o contrato trata de terraplanagem, drenagem, pavimentação em lajota e revitalização da Porto Seguro Trecho 02, bairro Guarujá, em Lages-SC. Local, tipo de pavimentação e meta divergem. O valor do contrato (R$ 126.041,53) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 990.000,00), o que não permite concluir pela mesma execução. Documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82777301000190/2025/3035

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82360/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82360/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82360/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202529250007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.