Dossiê da emenda Pix 202530700007

Plano de ação 09032025-082517 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 437 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Célio Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE PLANALTINA (GO)
Município / IBGE	Planaltina / 5217609
População (IBGE)	113950
Valor previsto	R$ 891.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 891.000,00
Valor repassado	R$ 891.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (PERÍMETRO URBANO): RUA WADY HAMU - 4.480,00m2, QUADRA 06 - SETOR OESTE, RUA A - 560,00m2, RUA B - 1.680,00M2, RESIDENCIAL BURITIS, RUA 1 - 3.920,00m2, PARQUE SOL NASCENTE, RUA 1 - 3.710,00m2.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202530700007 de Célio Silveira

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 891.000,00: 2025OB003188

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-13 - R$ 615.786,04 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

- Obras Publicas - Recapeamento com CBUQ. local: rua um trecho 1, rua um trecho 2, rua 15, rua quatro e rua seis ? Parque Itapuã I ? Município de Planaltina-Go. C.R. ? 966162/2024. ÁREA: 9.100,00m². A obra não é apenas uma construção civil, Diante do exposto, a execução do recapeamento asfáltico no Parque Itapuã I mostra-se técnica e economicamente viável, sendo fundamental para o atendimento das demandas da população e para o cumprimento das metas estabelecidas, garantindo a sustentabilidade urbana de Planaltina-GO.

Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (33148127000101)

Análise: Há sobreposição parcial de tipo de serviço (recapeamento/pavimentação de vias), mas o documento refere-se ao Parque Itapuã I, em Planaltina-GO, com área de 9.100,00 m², enquanto o objeto da emenda lista Residencial Buritis, Parque Sol Nascente e Setor Oeste (Rua Wady Hamu, Quadra 06, Ruas A, B e 1), com áreas diferentes. O valor do contrato (R$ 615.786,04) também difere do valor repassado (R$ 891.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato seja o uso do recurso desta emenda; trata-se de indício de possível divergência de localização e de valor que requer verificação adicional. O documento não deve ser considerado evidência conclusiva por baixa confiança.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01740422000166/2026/4

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 1.245.604,46 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para OBRA, RECAPEAMENTO COM CBUQ - LOCAL: RUA 01 - SETOR SUL, RUA 01 - SETOR LESTE, RUA D, RUA TRINTA E QUATRO, RUA 34, RUA 36, RUA 25, RUA 29 - SETOR NORTE - MUNICIPIO DE PLANALTINA-GO. C.R. ? 943068/2023, prazo de entrega deverá seguir fielmente memorial descritivo e cálculo.

Fornecedor: MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇAO EIRELI (00434092000118)

Análise: Sem evidência, nas fontes consultadas, de correspondência entre o documento e a emenda Pix. O objeto da emenda trata de pavimentação

de vias nos bairros Residencial Buritis, Parque Sol Nascente e Quadra 06 - Setor Oeste (Wady Hamu, Rua A, Rua B, Rua 1), com valor repassado de R$ 891.000,00. O documento trata de recapeamento com CBUQ em outras vias (Rua 01 - Setor Sul, Rua 01 - Setor Leste, Rua D, Rua 34, Rua 36, Rua 25, Rua 29 - Setor Norte) e valor de R$ 1.245.604,46. Não há coincidência de logradouros, bairros ou valor. A diferença de tipo de serviço (pavimentação x recapeamento) e de localização é um indício de não correspondência, que não se confirma como irregularidade. Confiança baixa; o documento não deve ser tomado como evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01740422000166/2025/9

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82517/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82517/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/82517/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202530700007

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.