Dossiê da emenda Pix 202543250005

Plano de ação 09032025-084665 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 1.378.604,88 empenhados com recursos de emendas Pix (99% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Cobalchini
Beneficiário	MUNICIPIO DE MODELO (SC)
Município / IBGE	Modelo / 4210902
População (IBGE)	4162
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica sobre base, drenagem pluvial e sinalização em estrada municipal de acesso a Linha Salete (zona rural), trechos I, II, III, IV, V

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543250005 de Cobalchini

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB002198

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-30 - R$ 67.400,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PLAYGROUND NA COMUNIDADE DE LINHA SALETE. CONFORME PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO.

Fornecedor: MODELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (09344389000167)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação asfáltica sobre base, drenagem pluvial e sinalização em estrada municipal de acesso a Linha Salete, enquanto o contrato trata de playground na mesma comunidade, com valor de R$ 67.400,00 frente aos R$ 495.000,00 repassados. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja parte da execução do objeto da emenda. O documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83021832000111/2025/430

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84665/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84665/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84665/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543250005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes

consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.