Dossiê da emenda Pix 202543250005

Plano de ação 09032025-084682 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 62%; contratos somam 119% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Cobalchini
Beneficiário	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL (SC)
Município / IBGE	Formosa do Sul / 4205431
População (IBGE)	2759
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	CONSTRUÇÃO DE DOIS BARRACÕES INDUSTRIAIS DE APROXIMADAMENTE 300 M² CADA, COM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA E COBERTURA METÁLICA. UM BARRACÃO FICARÁ NA ÁREA INDUSTRIAL DA LINHA SERRA ALTA, ÀS MARGENS DA SC 157, E O OUTRO NA ÁREA INDUSTRIAL PRÓXIMA À EMFS 02, AMBOS EM FORMOSA DO SUL/SC.

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543250005 de Cobalchini

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-03-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB002200

2026-07-01 Contrato - R$ 587.450,00: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BARRACÕES INDUSTRIAIS, CADA UM COM ÁREA DE 500 M², LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2026/486

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-03 - R$ 587.450,00 - confiança 62% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BARRACÕES INDUSTRIAIS, CADA UM COM ÁREA DE 500 M², LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL/SC, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 04/2026.

Fornecedor: G2 CONSTRUTORA LTDA (13642005000160)

Análise: O documento e a emenda tratam da construção de dois barracões industriais em Formosa do Sul/SC, o que indica correspondência de objeto e município. Há divergências que impedem maior segurança: a emenda descreve barracões de aproximadamente 300 m² cada, enquanto o contrato indica 500 m² cada; a emenda cita a Linha Serra Alta (às margens da SC 157) e a área próxima à EMFS 02, enquanto o contrato cita o Loteamento Industrial do município; o valor do documento (R$ 587.450,00) é superior ao valor repassado (R$ 495.000,00). Não foi encontrada no texto a identificação do fornecedor (CNPJ). Essas diferenças são apenas pontos para verificação e não constituem, por si, irregularidade ou desvio; a confiança está próxima do limite de 0,6. Sem evidência adicional nas fontes consultadas sobre a relação entre o contrato e a emenda, além da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 04/2026 citada no documento.

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2026/486

[pncp_contrato] 2026-04-09 - R$ 69.670,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA E EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, COM PADRÃO TRIFÁSICO 380/220V, CONFORME CONDIÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO ORÇAMENTO DE CONEXÃO Nº 8050079100 EMITIDO PELA CELESC, VISANDO A MELHORIA DE REDE DO BARRACÃO 4 SALAS DESTINADO À INCUBADORA DE EMPRESAS LOCALIZADO NA SC 157, KM 40, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL/SC.

Fornecedor: DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA (24143541000137)

Análise: O objeto declarado na emenda é a construção de dois barracões industriais de aproximadamente 300 m² cada, com estrutura pré-fabricada e cobertura metálica, em Formosa do Sul/SC. O documento encontrado trata de extensão e melhoria da rede de energia elétrica em baixa tensão para um barracão de 4 salas destinado à incubadora de empresas, com valor de R$ 69.670,00, valor bem inferior ao repassado de R$ 495.000,00. Não há correspondência de objeto nem de valor entre os dois documentos. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2026/240

[pncp_contrato] 2026-05-04 - R$ 194.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE TRÊS BARRACÕES ATUALMENTE LOCALIZADOS NO TERRENO OCUPADO PELO DMER NO BAIRRO MENEGHETTI, VISANDO A REINSTALAÇÃO COMPLETA E OPERACIONAL DAS ESTRUTURAS NO NOVO TERRENO SITUADO NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL - SC.

Fornecedor: CONSTRUTORA GARBO LTDA (09378922000101)

Análise: O objeto declarado na emenda é a construção de dois barracões industriais novos (aproximadamente 300 m² cada, com estrutura pré-fabricada e cobertura metálica), no valor repassado de R$ 495.000,00. O contrato encontrado trata de desmontagem, transporte e remontagem de três barracões já existentes no terreno do DMER, com valor de R$ 194.000,00. Não há correspondência de objeto (construção nova versus remontagem de estruturas existentes), de quantidade (dois versus três barracões) nem de valor. Indício de não correspondência entre o objeto da emenda e o documento analisado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. O documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2026/304

[pncp_contrato] 2026-07-06 - R$ 515.822,06 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BARRACÕES INDUSTRIAIS, CADA UM COM ÁREA DE 500 M², LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL/SC, CONFORME PROJETOS EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 04/2026.

Fornecedor: BOESING & FASSINI LTDA (61700080000182)

Análise: Há coincidência parcial: ambos tratam da construção de dois barracões industriais em Formosa do Sul/SC, e o valor do documento (R$ 515.822,06) está próximo do valor repassado (R$ 495.000,00). Porém, há divergências relevantes: a emenda descreve barracões de aproximadamente 300 m² cada, com estrutura pré-fabricada e cobertura metálica, localizados na Linha Serra Alta (SC 157) e próximo à EMFS 02, enquanto o documento indica 500 m² cada, no loteamento industrial do município, sem menção à estrutura pré-fabricada ou à cobertura metálica. Essas diferenças de área e de localização impedem afirmar correspondência com confiança suficiente, de modo que o documento não deve ser considerado evidência. Não há evidência de irregularidade; trata-se apenas de indício de divergência de escopo a ser verificado nas fontes consultadas.

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2026/488

[pncp_contrato] 2025-11-11 - R$ 144.000,00 - confiança 10% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA TRIFÁSICA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ARQUIVOS EM ANEXO E NORMAS DA CELESC, NO BARRACÃO INDUSTRIAL SITUADO À RUA CONSTANTE SZCZEPANSKI, 61, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL/SC.

Fornecedor: DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA (24143541000137)

Análise: O objeto do contrato (subestação transformadora trifásica no barracão industrial da Rua Constante Szczepanski, 61) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção de dois barracões industriais de aproximadamente 300 m² com estrutura pré-fabricada e cobertura metálica, em Linha Serra Alta e próximo à EMFS 02). O valor do contrato (R$ 144.000,00) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este documento se refira ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado. Trata-se apenas de um indício de divergência entre as fontes.

https://pncp.gov.br/app/contratos/80637424000109/2025/836

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84682/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84682/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84682/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543250005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.