# Dossiê da emenda Pix 202543770004

Plano de ação 09032025-084924 - gerado em 24/11/2026

**VERDE - Execução com evidência**

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 202% do repassado). Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 107% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Franciane Bayer |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA (RS) |
| **Município / IBGE** | Dom Pedro de Alcântara / 4306551 |
| **População (IBGE)** | 2617 |
| **Valor previsto** | R$ 396.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 396.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 396.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2025-09-09 |
| **Objeto declarado** | PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADO NA ESTRADA DO COQUEIRO ALTO. |

## Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

## Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543770004 de Franciane Bayer

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB002337

2025-09-30 Contrato - R$ 358.000,00: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com blocos de concreto intertravado tipo PAVS em estradas vicinais localizadas na Estrada de Coque
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1248988,25,83800&cs=1AUPNZ1HYCFvm2CNybnMyUrA4-Cc

2025-09-30 Contrato - R$ 443.892,34: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com blocos de concreto intertravado tipo PAVS em estradas vicinais localizadas na Estrada de Coque
https://pncp.gov.br/app/contratos/01640339000115/2025/50

## Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-09-30 - R$ 358.000,00 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com blocos de concreto intertravado tipo PAVS em estradas vicinais localizadas na Estrada de Coqueiro Alto, no Município de Dom Pedro de Alcântara/RS.

Análise: O objeto do contrato corresponde ao objeto declarado da emenda: pavimentação com blocos de concreto intertravado na Estrada de Coqueiro Alto. O valor do contrato (R$ 358.000,00) é inferior ao valor repassado na emenda (R$ 396.000,00), diferença de R$ 38.000,00. Essa diferença é um indício a ser verificado, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O documento não informa CNPJ do fornecedor.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1248988,25,83800&cs=1AUPNZ1HYCFvm2CNybnMyUrA4-Cc

[pncp_contrato] 2025-10-01 - R$ 443.892,34 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com blocos de concreto intertravado tipo PAVS em estradas vicinais localizadas na Estrada de Coqueiro Alto, no Município de Dom Pedro de Alcântara/RS.

Fornecedor: JOSE VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA. (12459587000180)

Análise: O objeto do contrato é compatível com o objeto declarado da emenda: pavimentação com blocos de concreto intertravado na Estrada do Coqueiro Alto. O valor do contrato (R$ 443.892,34) difere do valor repassado pela emenda (R$ 396.000,00) em cerca de R$ 47.892,34. A diferença

pode ter explicações como contrapartida ou outras fontes de recurso, mas as fontes consultadas não permitem confirmar essa origem. Esta análise indica apenas um ponto a verificar, não irregularidade. O CNPJ do fornecedor não consta no documento analisado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01640339000115/2025/50

[tce_contrato] 2026-08-26 - R$ 205.500,00 - confiança 75% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação na extensão de 200 metros de extensão na Estrada Geral, na localidade de  Lumertz, no Município de Dom Pedro de Alcântara/RS.

Análise: O documento trata de pavimentação, mas indica outra via (Estrada Geral, localidade de Lumertz, Dom Pedro de Alcântara/RS), enquanto a emenda declara a Estrada do Coqueiro Alto. O documento não menciona pavimentação intertravada nem a Estrada do Coqueiro Alto, e o valor contratado (R$ 205.500,00) difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a divergência é um indício que requer verificação adicional.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1367471,25,83800&cs=1vJVxzpmWmDRVmz5pDbM4tOeSgxs

[pncp_contrato] 2026-08-27 - R$ 205.500,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação na extensão de 200 metros de extensão na Estrada Geral, na localidade de
Lumertz, no Município de Dom Pedro de Alcântara/RS.

Fornecedor: JOSE VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA. (12459587000180)

Análise: O documento trata de pavimentação, mas o local (Estrada Geral, localidade de Lumertz, Dom Pedro de Alcântara/RS) não corresponde à Estrada do Coqueiro Alto declarada na emenda, e o documento não menciona blocos intertravados. O valor do contrato (R$ 205.500,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; configura apenas indício de divergência que requer verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01640339000115/2026/74

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84924/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84924/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84924/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543770004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.