Dossiê da emenda Pix 202545420003

Plano de ação 09032025-085463 - gerado em 25/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 6.537.157,13 empenhados com recursos de emendas Pix (286% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Newton Bonin
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO TOME (PR)
Município / IBGE	São Tomé / 4126108
População (IBGE)	5275
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Objeto: Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) em ruas da área urbana, do município de São Tomé com urbanização de passeio em alguns trechos. Trechos: Rua Prefeito Salvador Sanches, Rua Anivaldo Lopes, Rua Antonio Jardinetti, Rua Toledo, Rua Jaracatia. Área: 5.616,30m²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202545420003 de Newton Bonin

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB002769

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-09-11 - R$ 509.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

AQUISICAO DE MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA O MUNICIPIO DE SAO TOME - PR

Fornecedor: SARANDI TRATORES LTDA (77266575000185)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto declarado da emenda é recapeamento asfáltico em CBUQ de ruas urbanas, enquanto o documento trata de aquisição de máquinas e/ou equipamentos agrícolas. O valor do documento (R$ 509.900,00) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato se refira ao mesmo objeto ou meta da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/75381178000129/2025/5

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85463/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85463/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85463/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202545420003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.