Dossiê da emenda Pix 202590480003

Plano de ação 09032025-085491 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 64%; contratos somam 78% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Osmar Terra
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA ROSA (RS)
Município / IBGE	Santa Rosa / 4317202
População (IBGE)	79489
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica e com pedras irregulares em diversas ruas do Município de Santa Rosa

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202590480003 de Osmar Terra

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB002779

2026-08-21 Contrato - R$ 769.719,36: Contratação de empresa para execução de obra pavimentação asfáltica na Rua Ângelo Cordenonsi e na Rua José Pedroso de Moraes Neto, ambas no Bairro Cruzeiro, no município de Santa Rosa/RS, com recurso
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1367139,25,57200&cs=17kUXmKz-EGvG6xiqsKhS_cEznmc

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-08-21 - R$ 769.719,36 - confiança 64% (conta como evidência; método: heuristica)

Contratação de empresa para execução de obra pavimentação asfáltica na Rua Ângelo Cordenonsi e na Rua José Pedroso de Moraes Neto, ambas no Bairro Cruzeiro, no município de Santa Rosa/RS, com recurso proveniente de Emenda Parlamentar n° 202590480003 - Osmar Terra/2025. Protocolo digital nº 40534/2026.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.39; valor equivale a 78% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1367139,25,57200&cs=17kUXmKz-EGvG6xiqsKhS_cEznmc

[tce_contrato] 2025-08-18 - R$ 494.423,37 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Taquara, Bairro Central; pavimentação com pedras irregulares na Rua Vinte e Um de Abril; pavimentação com pedras irregulares na Rua Adolfo Hegele; pavimentação com pedras irregulares na Estrada de Candeia Baixa, trecho entre a Comunidade Nossa Senhora do Caravágio e as coordenadas lat. 27°45'32.4" s, lon 54°25'10.8" w; pavimentação asfáltica na Travessa Gustavo Bessel, Bairro Centro; pavimentação com pedra

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.34; valor equivale a 50% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1233942,25,57200&cs=19Nj8wwdfo3lrHnaYKpAiSEgadlg

[tce_contrato] 2025-08-18 - R$ 1.605.800,88 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Taquara, Bairro Central; pavimentação com pedras irregulares na Rua Vinte e Um de Abril; pavimentação com pedras irregulares na Rua Adolfo Hegele; pavimentação com pedras irregulares na Estrada de Candeia Baixa, trecho entre a Comunidade Nossa Senhora do Caravágio e as coordenadas lat. 27°45'32.4" s, lon 54°25'10.8" w; pavimentação asfáltica na Travessa Gustavo Bessel, Bairro Centro; pavimentação com pedra

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.34; valor equivale a 162% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1233943,25,57200&cs=1yTOB94yvRfdKbzv3yx2iPKA7eGU

[tce_contrato] 2026-10-30 - R$ 208.444,23 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAMINHO OESTE, BAIRRO SULINA E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA OSMAR DA SILVEIRA, BAIRRO CRUZEIRO, EM SANTA ROSA/RS COM RECURSO ORIUNDO DO CONTRATO FINISA 2022.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.34; valor equivale a 21% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395501,25,57200&cs=1fPEROcroAecqRgovcjRvE4PEH18

[tce_contrato] 2026-10-30 - R$ 270.540,80 - confiança 40% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAMINHO OESTE, BAIRRO SULINA E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA OSMAR DA SILVEIRA, BAIRRO CRUZEIRO, EM SANTA ROSA/RS COM RECURSO ORIUNDO DO CONTRATO FINISA 2022.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.34; valor equivale a 27% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395500,25,57200&cs=1Q2KcDoQiHoeVtSVip57MQwUU7j0

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85491/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85491/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85491/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202590480003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.