Dossiê da emenda Pix 202537060004

Plano de ação 09032025-2-086668 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 82%; contratos somam 78% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado.

Dados da emenda

Parlamentar	Lucio Mosquini
Beneficiário	MUNICIPIO DE CUJUBIM (RO)
Município / IBGE	Cujubim / 1100940
População (IBGE)	15872
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-18
Objeto declarado	AQUISIÇÃO DE TUBOS CORRUGADOS GALVANIZADO AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE CUJUBIM/RO

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202537060004 de Lucio Mosquini

2025-12-18 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-18

2025-12-18 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB009839

2026-05-29 Contrato - R$ 308.040,00: Aquisição de TUBO CORRUGADO METÁLICO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM EPOXI,fornecido em módulos para montagem em campo, destinados ao atendimento das necessidades do Município deCujubim/RO, com recurs

https://pncp.gov.br/app/contratos/84736941000188/2026/11

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-28 - R$ 308.040,00 - confiança 82% (conta como evidência; método: cache)

Aquisição de TUBO CORRUGADO METÁLICO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM EPOXI,fornecido em módulos para montagem em campo, destinados ao atendimento das necessidades do Município deCujubim/RO, com recursos oriundos de emenda parlamentar de autoria do Deputado Federal Lúcio Mosquini Plano deAção nº 09032025-2-086668.

Fornecedor: ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM RECUPER (72343882000107)

Análise: O objeto do contrato (aquisição de tubo corrugado metálico galvanizado com revestimento em epóxi, para o Município de Cujubim/RO, com recursos de emenda parlamentar) é essencialmente o mesmo objeto declarado na emenda Pix (aquisição de tubos corrugados galvanizados para a Secretaria Municipal de Obras em Cujubim/RO). O documento menciona explicitamente o Plano de Ação nº 09032025-2-086668 vinculado à emenda. Porém, o valor do contrato (R$ 308.040,00) é inferior ao valor repassado declarado (R$ 396.000,00); a diferença pode ser normal (licitação, economia ou execução parcial), mas não há evidência encontrada nas fontes consultadas que explique essa diferença. A descrição da emenda traz especificações técnicas por diâmetro que não aparecem no trecho do contrato, de modo que a conferência técnica completa não é possível com o texto recebido. Trata-se de indício de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/84736941000188/2026/11

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/86668/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/86668/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/86668/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202537060004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.