# Dossiê da emenda Pix 202527620005

Plano de ação 09032025-2-087402 - gerado em 23/11/2026

**VERMELHO - Indício para apuração**

Indício para apuração: pago há 354 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Luis Tibé |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE (MG) |
| **Município / IBGE** | São João da Ponte / 3162401 |
| **População (IBGE)** | 24128 |
| **Valor previsto** | R$ 683.100,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 683.100,00 |
| **Valor repassado** | R$ 683.100,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2025-12-04 |
| **Objeto declarado** | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO SEXTAVADO DA RUA FRANCELINOS QUEIROZ - 1.862 M2, RUA 09 - 1204 M2, RUA SAO JUDAS TADEU - 1470 M2 e RUA 10 - 1.897 M2, BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG. |

## Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

## Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202527620005 de Luis Tibé

2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2026-12-04

2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 683.100,00: 2025OB007638

## Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-10-15 - R$ 209.512,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERNANDES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE-MG; CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS..

Fornecedor: MOLLDAR ENGENHARIA LTDA (40614822000187)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. O objeto do documento é reforma e ampliação de escola municipal em comunidade rural de Santa Clara, enquanto o objeto declarado da emenda é pavimentação em bloquetes de concreto sextavado em ruas do Bairro Sagrada Família, na zona urbana. Os objetos não coincidem e o valor do documento (R$ 209.512,00) difere do valor repassado (R$ 683.100,00). Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido. Trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, sem afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/16928483000129/2026/91

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87402/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87402/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/87402/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202527620005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.