Dossiê da emenda Pix 202542730001

Plano de ação 09032025-2-088290 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 72%; contratos somam 119% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 31% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 111% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Seif
Beneficiário	MUNICIPIO DE SCHROEDER (SC)
Município / IBGE	Schroeder / 4217402
População (IBGE)	22098
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-18
Objeto declarado	Pavimentação Asfáltica da Rua Ricardo Viergutz

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202542730001 de Jorge Seif

2025-12-18 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2026-12-18

2025-12-18 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB009962

2026-04-07 Contrato - R$ 469.400,00: Pavimentação asfáltica Rua 122 - Ricardo Viergutz, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 07+7,80m, com extensão de 147,80 metros e área total de 1.762,04m², localizada no Bairro Centro Norte, n
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/695

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-07 - R$ 469.400,00 - confiança 72% (conta como evidência; método: cache)

Pavimentação asfáltica Rua 122 - Ricardo Viergutz, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 07+7,80m, com extensão de 147,80 metros e área total de 1.762,04m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03094645000129)

Análise: O documento e a emenda tratam da pavimentação asfáltica da Rua Ricardo Viergutz, em Schroeder/SC, com a mesma extensão de 147,80 metros, o que indica correspondência de objeto. Há divergências a serem verificadas: a área declarada na emenda é de 1.609,67 m² (embocadura de 131,67 m²), enquanto o contrato indica 1.762,04 m²; o valor do documento é R$ 469.400,00, diferente dos R$ 396.000,00 repassados. Essas diferenças são indício que merece conferência, mas não constituem, por si, evidência conclusiva de irregularidade; a análise considera apenas as fontes consultadas, sem evidência adicional encontrada nelas. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/695

[pncp_contrato] 2026-01-26 - R$ 442.700,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Pavimentação asfáltica Rua 121 - Alfonso Zils, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 09+17,50m, com extensão de 197,50 metros e área total de 2.067,20m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA (03574370000120)

Análise: O documento público trata de pavimentação da Rua 121 - Alfonso Zils, com 197,50 metros e 2.067,20 m², enquanto o objeto da emenda refere-se à Rua Ricardo Viergutz, com 147,80 metros e 1.609,67 m². Logradouro, extensão, área e valor (R$ 442.700,00 frente a R$ 396.000,00) não coincidem. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda Pix. Sem CNPJ do fornecedor no documento. Este resultado indica apenas divergência entre as fontes e não constitui prova de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/112

[pncp_contrato] 2026-06-22 - R$ 439.955,39 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação asfáltica da Rua 69 - Bom Pastor, localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC. O trecho compreendido estende-se da Estaca OPP até a Estaca 12+19,50m, totalizando 259,50 metros de extensão e área total de 2.225,22 m². Os recursos destinados à execução da obra são provenientes do

Governo do Estado, por meio da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 38/2026, vinculada ao Processo SCC nº 6631/2026.

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento refere-se a outra via (Rua 69 - Bom Pastor, Bairro Centro Norte), com 259,50 m de extensão e 2.225,22 m², enquanto o objeto declarado da emenda é a Rua Ricardo Viergutz, com 147,80 m e 1.609,67 m². O valor do documento (R$ 439.955,39) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00), e o documento indica como fonte de recursos o Governo do Estado (Portaria Conjunta SGG/SEF nº 38/2026), sem menção à emenda Pix. Não há evidência nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado. O CNPJ do fornecedor não consta no texto.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/1172

[pncp_contrato] 2026-11-05 - R$ 152.935,51 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, dos serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 30 - Dom Pedro - trecho 02, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 03+17,50m, com extensão de 77,50 metros e área total de 775,0m², localizada no Bairro Rio Hern, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto da emenda e o documento: a emenda trata da Rua Ricardo Viergutz, com 147,80 metros e 1.609,67 m², e o contrato trata da Rua 30 - Dom Pedro, trecho 02, com 77,50 metros e 775,0 m², em outro bairro (Rio Hern). O valor do contrato (R$ 152.935,51) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Ambos são do Município de Schroeder. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado. O CNPJ do fornecedor não consta no texto recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/2059

[pncp_contrato] 2026-07-22 - R$ 646.617,54 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica Rua 505 - Brasília, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 14+2,80m, com extensão de 282,80 metros e área total de 2.236,35m², localizada no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA (21285299000148)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto declarado da emenda e o documento público: o documento refere-se à Rua 505 - Brasília, com extensão de 282,80 metros e área de 2.236,35 m², enquanto a emenda descreve a Rua Ricardo Viergutz, com 147,80 metros e 1.609,67 m². O valor do documento (R$ 646.617,54) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). O documento não identifica CNPJ do fornecedor. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/1417

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88290/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88290/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88290/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202542730001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.