Dossiê da emenda Pix 202543390010

Plano de ação 09032025-2-088357 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.578.465,82 empenhados com recursos de emendas Pix (144% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 32% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Daniela Reinehr
Beneficiário	MUNICIPIO DE GUARACIABA (SC)
Município / IBGE	Guaraciaba / 4206405
População (IBGE)	11100
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Pavimentação Asfáltica Rural no Trecho Linha São Roque Sentido à Linha São Vicente

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543390010 de Daniela Reinehr
2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04
2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB008799

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-04 - R$ 72.998,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO) DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC.

Fornecedor: BONETTI & KLEIN LTDA (43925542000188)

Análise: O documento trata da contratação de serviços de elaboração de projetos de engenharia (projeto básico e executivo) para pavimentação asfáltica rural em Guaraciaba/SC, e não da execução da pavimentação do trecho Linha São Roque sentido Linha São Vicente declarado na emenda. O valor do documento (R$ 72.998,00) difere do valor repassado (R$ 396.000,00) e não há menção ao trecho na fonte. Há apenas aproximação temática (pavimentação rural), insuficiente para correspondência. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; a confiança é baixa e o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82821216000182/2026/173

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88357/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88357/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88357/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543390010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.