Dossiê da emenda Pix 202544870003

Plano de ação 09032025-2-088537 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 70%; contratos somam 114% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução.

Dados da emenda

Parlamentar	Tião Medeiros
Beneficiário	MUNICIPIO DE AMAPORA (PR)
Município / IBGE	Amaporã / 4100905
População (IBGE)	4646
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-12-04
Objeto declarado	Pavimentação de Vias Urbanas.

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544870003 de Tião Medeiros

2025-12-04 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-12-04

2025-12-04 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB009098

2026-02-10 Contrato - R$ 450.900,00: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 2.594,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS, NO DISTRITO DE NORDESTINA

https://pncp.gov.br/app/contratos/75475038000110/2026/2

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-02-10 - R$ 450.900,00 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 2.594,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS, NO DISTRITO DE NORDESTINA

Fornecedor: S KAMEL CONSTRUTORA LTDA (30809146000143)

Análise: O objeto declarado da emenda (Pavimentação de Vias Urbanas) e o objeto do contrato (pavimentação de 2.594,00 m² com bloco sextavado, no Distrito de Nordestina) têm a mesma natureza de serviço, o que sugere correspondência de objeto. O valor do contrato (R$ 450.900,00) é superior ao valor repassado declarado (R$ 396.000,00), diferença de cerca de 13,9%; isso pode ser explicado por contrapartida ou outras fontes, mas não há elementos no texto para confirmar. Não foi encontrado CNPJ do fornecedor no documento. Não há evidência de irregularidade nas fontes consultadas; a divergência de valor é apenas um ponto a ser verificado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/75475038000110/2026/2

[pncp_contrato] 2026-06-29 - R$ 129.500,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para a elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura urbana e pavimentação, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente do município de Amaporã/PR.

Fornecedor: GESTÃO TÉCNICA ENG. E PLAN. URBANO LTDA (40977301000194)

Análise: O contrato menciona pavimentação, mas trata da elaboração de projetos de engenharia, e não da execução de pavimentação de vias urbanas. O valor do documento (R$ 129.500,00) difere do valor repassado pela emenda (R$ 396.000,00), e não há CNPJ do fornecedor no texto. Há apenas indício de relação temática, sem evidência suficiente de correspondência com o objeto da emenda nas fontes consultadas. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/75475038000110/2026/28

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88537/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88537/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/88537/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544870003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.