Dossiê da emenda Pix 202632350004

Plano de ação 09032026-089625 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 229.995,64, 58% do valor repassado (R$ 398.000,00). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Geovania De Sá
Beneficiário	MUNICIPIO DE SCHROEDER (SC)
Município / IBGE	Schroeder / 4217402
População (IBGE)	22098
Valor previsto	R$ 398.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 398.000,00
Valor repassado	R$ 398.000,00
Primeiro pagamento	2026-05-12
Objeto declarado	Pavimentação Asfáltica das Ruas Hilário Guckert Trecho 02 e Rua Volkmar Gustav Bertchtold em área urbana no Município de Schroeedr

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2026-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202632350004 de Geovania De Sá

2026-05-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-05-12

2026-05-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 398.000,00: 2026OB000953

2026-11-04 Contrato - R$ 229.995,64: Contratação de empresa especializada para execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, dos serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, passeio em paver, sinaliz
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/2028

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-11-04 - R$ 229.995,64 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, dos serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, passeio em paver, sinalização viária e pavimentação asfáltica da Rua 128 - Hilário Guckert - Trecho 02, compreendido entre a Estaca 04+10,70m até à Estaca 09+16,70m, com extensão de 106,00metros e área total de 848,00m², localizada no Bairro Centro Leste, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O contrato corresponde à Rua Hilário Guckert - Trecho 02, com extensão de 106,00 metros no Município de Schroeder/SC, trecho que consta também no objeto declarado da emenda. O documento não menciona a Rua Volkmar Berchtold (aprox. 85 metros), que também consta no objeto da emenda, e não há evidência encontrada nas fontes consultadas de contratação para essa rua. O valor do contrato (R$ 229.995,64) é inferior ao valor repassado pela emenda (R$ 398.000,00), o que pode indicar apenas execução parcial do objeto e não deve ser tomado como conclusão. O CNPJ do fornecedor não consta no documento. Trata-se de indício de correspondência parcial, não de conclusão definitiva.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/2028

[pncp_contrato] 2026-11-05 - R$ 152.935,51 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, dos serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 30 - Dom Pedro - trecho 02, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 03+17,50m, com extensão de 77,50 metros e área total de 775,0m², localizada no Bairro Rio Hern, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento público trata da pavimentação da Rua 30 - Dom Pedro - trecho 02, com 77,50 metros e valor de R$ 152.935,51. O objeto declarado da emenda refere-se à pavimentação das Ruas Hilário Guckert (trecho 02) e Volkmar Berchtold, com extensões de cerca de 85 metros e

106 metros e valor repassado de R$ 398.000,00. Não há correspondência de logradouro, extensão nem valor entre os textos. Embora ambos mencionem o Município de Schroeder, isso não basta para caracterizar o mesmo objeto. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. Trata-se apenas de um indício de ausência de vinculação, que não constitui irregularidade. O documento não deve ser usado como evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/2059

[pncp_contrato] 2026-07-15 - R$ 220.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica Rua 136-Volkmar Gustav Berchtold, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 04+4,60m, com extensão de 84,60 metros e área total de 909,45m², localizada no Bairro Centro, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O contrato trata de pavimentação asfáltica da Rua Volkmar Gustav Berchtold (84,60 m), que corresponde a um dos dois trechos declarados na emenda (Rua Volkmar Berchtold, cerca de 85 m). O documento não menciona a Rua Hilário Guckert Trecho 02 (106,00 m), parte do objeto declarado, e o valor de R$ 220.000,00 difere do valor repassado de R$ 398.000,00. Há indício de correspondência parcial, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso total da emenda esteja vinculado a este contrato. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser tomado como evidência conclusiva.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/1364

[pncp_contrato] 2026-07-22 - R$ 646.617,54 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica Rua 505 - Brasília, compreendido entre a Estaca OPP até à Estaca 14+2,80m, com extensão de 282,80 metros e área total de 2.236,35m², localizada no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC

Fornecedor: ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA (21285299000148)

Análise: Indício de divergência: o documento trata da pavimentação da Rua 505 - Brasília, com 282,80 metros, no Bairro Schroeder I, enquanto o objeto declarado da emenda cita as Ruas Hilário Guckert (Trecho 02, 106 metros) e Volkmar Berchtold (aprox. 85 metros). O valor do documento (R$ 646.617,54) também difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato se refira ao uso do recurso desta emenda; este documento não deve ser considerado como evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/1417

[pncp_contrato] 2026-06-22 - R$ 439.955,39 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação asfáltica da Rua 69 - Bom Pastor, localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC. O trecho compreendido estende-se da Estaca OPP até a Estaca 12+19,50m, totalizando 259,50 metros de extensão e área total de 2.225,22 m². Os recursos destinados à execução da obra são provenientes do Governo do Estado, por meio da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 38/2026, vinculada ao Processo SCC nº 6631/2026.

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento trata de pavimentação da Rua 69 - Bom Pastor, com 259,50 metros, e não cita as Ruas Hilário Guckert (Trecho 02) nem Volkmar Berchtold, que são o objeto declarado da emenda (aproximadamente 85 m e 106 m). O valor do documento (R$ 439.955,39) difere do valor repassado (R$ 398.000,00). Os recursos citados são de Portaria Conjunta SGG/SEF nº 38/2026 (Governo do Estado), não vinculados à emenda Pix informada. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se de indício de não correspondência que requer verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102491000109/2026/1172

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89625/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89625/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/89625/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202632350004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.